



# РАХУНКОВА ПАЛАТА

вул. М. Коцюбинського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 234-95-65, 234-10-41, факс (044) 288-09-59  
E-mail: rp@ac-rada.gov.ua

24.12.2019 № 18-3491

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Генеральному прокуророві України  
Рябошапці Р. Г.

Щодо повідомлення про  
ознаки кримінальних  
правопорушень

Шановний Руслане Георгійовичу!

Відповідно до статті 98 Конституції України, статей 4, 7, 15 Закону України від 02.07.2015 №576 "Про Рахункову палату", Плану роботи Рахункової палати на 2019 рік проведено аудит ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про Рахункову палату" повідомляємо про виявлені ознаки кримінальних правопорушень в діяльності розпорядників бюджетних коштів та суб'єктів господарювання, виявлених при здійсненні заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту).

## Донецька область

Підрядником **ТОВ "Українська експортно-імпортна торгова компанія"** включено до розрахунків загальновиробничих витрат в актах приймання виконаних робіт за січень – червень 2019 року витрати із заробітної плати в сумі **6479,6 тис. грн** та ЄСВ у сумі **1425,6 тис. грн**, які не підтверджуються фактичними нарахуваннями та відповідними виплатами. Отже, державі завдано збитків у цих обсягах.

Дії посадових осіб замовників мають ознаки розтрата або заволодіння чужим майном, а також внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (статті 191 і 366 Кримінального кодексу України).

За результатами обстеження у Донецькій області не підтверджено виконання окремих робіт і наявності матеріалів на об'єктах будівництва амбулаторій у с. Клепан-Бик Іллінівської об'єднаної територіальної громади, с. Маяки Слов'янського району та в с. Криворіжжя Добропільського району на загальну суму 14,4 тис. гривень.

У діях посадових осіб усіх замовників, якими підписано такі акти, і посадових осіб підрядників, які включили до актів ф. КБ-2в недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, вбачаються ознаки розтрата або

заволодіння чужим майном, а також внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (статті 191 та 366 Кримінального кодексу України).

### **Житомирська область**

Департаментом регіонального розвитку Житомирської облдержадміністрації укладено 12 договорів на будівництво амбулаторій на загальну суму **86 604,3 тис. грн** з підрядною організацією ПП "Прогрес-Буд", статутний капітал якої 200,0 грн і яка до укладання зазначених договорів (вересень – жовтень 2018 року), за даними ГУ ДФС України у Житомирській області (відповідно до податкових декларацій з ПДВ), майже не мала обсягів виробництва. Засновником підрядної організації ПП "Прогрес-Буд" є Парфенюк Д. Д. і Парфенюк Д. Ю., які раніше працювали у Департаменті та перебувають у родинних зв'язках із заступником начальника управління капітального будівництва – начальником кошторисного відділу Парфенюком Ю. Д. і директором Департаменту. При цьому з 30.01.2018 кінцевим бенефіціарним власником підприємства був Кульчицький Є. В., який з 05.09.2018 призначений директором Департаменту.

Зазначене свідчить про наявність ознак конфлікту інтересів в окремих посадових осіб Департаменту регіонального розвитку Житомирської облдержадміністрації, що створює ризики прийняття управлінських рішень з ознаками корупції.

Департаментом регіонального розвитку Житомирської облдержадміністрації авансові платежі підрядним організаціям закривалися з недотриманням договірних зобов'язань та шляхом включення до актів приймання виконаних будівельних робіт вартості придбаних підрядниками будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які на будівельні майданчики не постачались і роботи з якими впродовж більше як шести місяців не виконувалися.

На запит контрольної групи не надано документального підтвердження від Департаменту та підрядних організацій факту придбання в грудні 2018 року матеріальних цінностей (накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів тощо) на 8 792,8 тис. гривень.

Таким чином, аудитом не підтверджено наявності матеріалів, на придбання яких спрямовано загалом **8 792,8 тис. грн** авансових платежів, що може свідчити про зловживання замовників службовим становищем і розтрату майна в інтересах підрядників (стаття 191 Кримінального кодексу України).

Департаментом регіонального розвитку Житомирської облдержадміністрації протягом I півріччя 2019 року оплачено ТОВ "Перспект-Проект" вартість робіт з коригування проектної документації щодо об'єктів будівництва амбулаторій у загальній сумі **2444,7 тис. грн**, виготовлення/розроблення якої в частині благоустрою, очисних установок, лінії електропостачання, водопроводу, зовнішнього освітлення не підтверджено (до аудиту не надано завдання на проектування робіт із благоустрою території до типового проекту будівництва амбулаторії та

проектної документації, зокрема кошторису в чотирьох примірниках), що свідчить про порушення частини першої статті 324 Господарського кодексу України, пункту 6.3 ДБН А.2.2-3:2004.

У діях посадових осіб проєктанта вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 191, а замовника – статтею 367 Кримінального кодексу України.

**Департаментом регіонального розвитку Житомирської облдержадміністрації** за фактами неналежного виконання договірних зобов'язань не застосовано штрафних санкцій до підрядників ПП "Прогрес-Буд" та ТОВ "БК Сучасні технології". Зокрема, не нараховано і не пред'явлено пені за невиконання робіт у грудні 2018 року (181 день прострочення) на загальну суму, за розрахунками контрольної групи, 20,5 тис. грн та штрафу в розмірі 7 відс. вартості невиконаних робіт **на загальну суму 793,6 тис. гривень**. Отже, в діях посадових осіб Департаменту вбачаються ознаки зловживання службовим становищем (стаття 364 Кримінального кодексу України).

**Департаментом регіонального розвитку Житомирської облдержадміністрації** приймалися та оплачувались за рахунок коштів субвенції матеріальні ресурси (матеріали, вироби та конструкції), вартість яких перевищувала вартість, визначену твердою договірною ціною з підрядними організаціями.

Наприклад, згідно з договірною ціною, яка надана ПП "Прогрес-Буд" у складі тендерної пропозиції, на об'єкті АЗПСМ у смт Першотравневе до відомості ресурсів локального кошторису 2-1-1 на загальнобудівельні роботи утеплювач "Технолайт" товщ. 200 мм включено за ціною 2770,0 грн без ПДВ та мінеральну вата "IZOVAT" р-45кг/м<sup>2</sup> товщ. 80 мм за відпускну ціною 150,0 грн без ПДВ за 1 м<sup>2</sup>.

До виконання робіт на зазначеному об'єкті ПП "Прогрес-Буд" залучено субпідрядну організацію ПП "Рембудсервіс" як платника єдиного податку 5,0 відс., якою до підсумкової відомості ресурсів акта № 1 за грудень 2018 року включено зазначений утеплювач за відпускну ціною 3324,0 грн за 1 м<sup>3</sup> з ПДВ та мінеральну вату за відпускну ціною 180,0 грн за 1 м<sup>2</sup> з ПДВ.

Таким чином, ПП "Прогрес-Буд" (субпідрядна організація ПП "Рембудсервіс") у порушення вимог пункту 3.17 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва" до підсумкової відомості ресурсів акта № 1 за грудень 2018 року включено, крім ПДВ (20,0 відс.), єдиний податок у розмірі 5,0 відс., що призвело до завищення вартості всіх матеріальних ресурсів **на загальну суму 129,7 тис. грн** і не відповідає договірній ціні за укладеним з Департаментом договором, яка є твердою.

Так само на об'єкті АЗПСМ у с. Хочине до розрахунків включено вартість матеріальних ресурсів, вищу на **146,9 тис. грн** від ринкових цін. Зазначені видатки є збитками, заподіяними державі, а в діях посадових осіб замовника вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 191 Кримінального кодексу України.

За результатами обстеження стану виконання будівельних робіт на чотирьох об'єктах з восьми у Житомирській області встановлено факти включення до актів ф. КБ-2в обсягів невиконаних будівельних робіт і оплати їх за рахунок бюджетних коштів **на загальну суму 1383,3 тис. грн**, (на будівництво амбулаторії в с. Липне – 481,3 тис. грн, с. Піски – 446,9 тис. грн, с. Краснопіль – 359,8 тис. грн, с. Покалів – 95,3 тис. гривень).

У цій же області встановлено випадки включення до актів ф. КБ-2в на семи об'єктах будівництва вартості матеріалів та устаткування **на загальну суму 14 293,6 тис. грн**, які під час виконаних будівельних робіт не використовувалися, згідно з договорами зберігання перебувають на відповідальному зберіганні підрядників або постачальників, але не мають належних документів про надходження та/або транспортування.

У діях посадових осіб усіх замовників, якими підписано такі акти, і посадових осіб підрядників, які включили до актів ф. КБ-2в недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, вбачаються ознаки розтрати або заволодіння чужим майном, а також внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документа (статті 191 та 366 Кримінального кодексу України).

За технічний нагляд у частині робіт, які на момент оплати не виконано, Департаментом регіонального розвитку облдержадміністрації у грудні 2018 року сплачено ФОП "Докійчук О. П." і ФОП "Молодіко І. В." **351,8 і 58,0 тис. грн** відповідно, що є заподіянням збитків державі.

Отже, в діях осіб, що здійснювали технагляд, вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 191 і 366 Кримінального кодексу України.

### **Запорізька область**

**Департаментом капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації** при здійсненні попередньої оплати за всіма договорами будівництва амбулаторій не забезпечено контролю за використанням підрядником 8619,3 тис. грн авансу, що становить 32 відс. усього обсягу попередньої оплати, у визначені Порядком державного фінансування капітального будівництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764, і договорами про закупівлю робіт терміни та на передбачені цілі. За несвоєчасне повернення авансу Департаментом за чотирма договорами не пред'явлено вимог до підрядників щодо сплати штрафних санкцій, визначених умовами договорів про закупівлю робіт за державні кошти, **на загальну суму 286,9 тис. грн**, отже, державі заподіяно збитки. В цьому вбачаються дії в інтересах приватних осіб, що мають ознаки зловживання службовим становищем (стаття 364 Кримінального кодексу України).

За результатами обстеження двох об'єктів у Запорізькій області встановлено факти сплати **Департаментом капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації** підряднику ТОВ "Укрбудремонттехнологія" за невиконані роботи **17,7 тис. грн** (під час

будівництва амбулаторії в с. Бурчак Михайлівського району – 3,7 тис. грн, с. Широке Василівського району – 14,0 тис. гривень).

У діях посадових осіб усіх замовників, якими підписано такі акти, і посадових осіб підрядників, які включили до актів ф. КБ-2в недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, вбачаються ознаки розтрата або заволодіння чужим майном, а також внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документа (статті 191 та 366 Кримінального кодексу України).

### **Полтавська область**

Підрядник **ТОВ "Лімм-буд"** до актів будівництва амбулаторій у селах Михайлівка та Пирого, роботи на яких проводилися без залучення субпідрядників, включив витрати на оплату праці з нарахуваннями в загальній сумі 199,6 тис. гривень. Проте згідно з інформацією, отриманою на запит від ГУ ДФС у Дніпропетровській області, кількість працівників ТОВ "Лімм-буд" у лютому – червні 2019 року становила 3 особи (з 01.07.2019 – 2 особи), загальна сума єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ), нарахованого ТОВ "Лімм-буд" за цей період, – 9,67 тис. гривень. Враховуючи відповідні суми ЄСВ, фактичні витрати на оплату праці в лютому – червні 2019 року становили 53,7 тис. грн, з яких 43,99 тис. грн – фонд оплати праці, 9,67 тис. грн – ЄСВ.

Отже, аудит засвідчив включення до актів приймання виконаних будівельних робіт ТОВ "Лімм-буд" прямих витрат, що перевищують фактичні прямі витрати підрядника на 145,9 тис. гривень. Це є порушенням пункту 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва", відповідно, видатки в сумі **175,2 тис. грн** (обсяг перевищення прямих витрат з урахуванням ПДВ) на оплату витрат (заробітної плати робітників), які не підтверджено, є збитками, завданими державі.

Дії посадових осіб замовників і підрядників у Донецькій і Полтавській областях мають ознаки розтрата або заволодіння чужим майном, а також внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документа (статті 191 і 366 Кримінального кодексу України).

На п'яти об'єктах будівництва **Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської облдержадміністрації** оплачено невиконані обсяги робіт і пов'язані з ними витрати з улаштування фундаментів, покрівлі, підлоги **на загальну суму 654,2 тис. грн** (амбулаторія в с. Михайлівка – 433,8 тис. грн, с. Великі Будища – 63,4 тис. грн, с. Петрівка Роменська – 63,4 тис. грн, с. Лютьєнка - 56,9 тис. грн, с. Дмитрівка – 5,9 тис. гривень).

Так, за результатами обстеження будівництва в с. Михайлівка встановлено, що окремі будівельно-монтажні роботи, включені ТОВ "Лімм-Буд" до актів приймання виконаних будівельних робіт від 11.04.2019 № 1 і від 12.04.2019 № 2, не виконано, а оплату Департаментом здійснено, зокрема, роботи з горизонтального обклеювання у два шари гідроізоляції фундаментів на площі 67,1 м<sup>2</sup>, улаштування перемичок AEROC загальною кількістю 26 шт., ґрунтування та фарбування металевих поверхонь

на площі 17 м<sup>2</sup>, виготовлення металевих двотаврових балок масою 0,557 тонн та їх монтажу, улаштування покрівлі будівлі (у тому числі встановлення крокв, підкосів, балок та оброблення їх вогнезахисним матеріалом). Вартість непідтверджених оглядом робіт і витрат становила 361,5 тис. грн (прямі витрати), що є збитками, заподіяними державі.

У діях посадових осіб усіх замовників, якими підписано такі акти, і посадових осіб підрядників, які включили до актів ф. КБ-2в недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, вбачаються ознаки розтрати або заволодіння чужим майном, а також внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документа (статті 191 і 366 Кримінального кодексу України).

У **Полтавській області** відповідальним за здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на 27 об'єктах (окремі розташовані на відстані більше як 150 км від м. Полтава) призначено одного працівника – головного спеціаліста відділу технічного нагляду Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської облдержадміністрації.

Як наслідок, при проведенні обстежень на об'єктах будівництва встановлено численні факти наявності складених актів прихованих робіт, які підписано тільки підрядником (без участі представників технічного та авторського нагляду) і які не обліковано в загальному журналі робіт, що свідчить про відсутність на об'єктах, зокрема, інженера технічного нагляду під час закриття прихованих робіт.

Водночас, незважаючи на те, що акти приймання прихованих робіт неналежно оформлено і підписано, всупереч пункту 8.4.3.4 ДБН А.3.1-5:2016 акти приймання виконаних будівельних робіт підписано представником технічного нагляду та прийнято до оплати.

Підтвердженням прийняття прихованих робіт на об'єктах будівництва амбулаторій без участі представника технічного нагляду є відсутність у Департаменті наказів про його відрядження на об'єкти будівництва за жовтень – грудень 2018 року та січень – липень 2019 року і відповідних звітів про використання коштів, виданих на ці відрядження.

Враховуючи встановлені під час аудиту порушення пункту 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 на загальну суму 829,4 тис. грн, які призвели до завдання збитків державі, видатки субвенції у сумі **20,7 тис. грн**, спрямовані на утримання служби замовника (2,5 відс.), не є документально підтвердженими і мають ознаки заподіяння збитків державі. Отже, в діях осіб, що здійснювали технагляд, вбачаються ознаки заволодіння чужим майном і внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документа (статті 191 і 366 Кримінального кодексу України).

### **Рівненська область**

**Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської облдержадміністрації** як замовник будівельних робіт за відсутності правовстановлюючих документів на земельні ділянки здійснював будівництво 31 амбулаторій загальною вартістю 187 920,9 тис. гривень.

Через будівництво амбулаторій за відсутності правовстановлюючих документів на земельні ділянки та з недотриманням державних будівельних норм і протипожежних відстаней є ризику неприйняття об'єктів в експлуатацію як закладів охорони здоров'я та неможливості їх використання за цільовим призначенням без здійснення додаткових витрат на приведення їх документації у відповідність із вимогами законодавства. Отже, у діях посадових осіб Департаменту вбачаються ознаки службової недбалості (стаття 367 Кримінального кодексу України).

Зокрема, головний вхід новозбудованої амбулаторії в с. Блажове Рокитнівського району розміщено упритул (на відстані до 1 м) до стіни будівлі діючого фельдшерсько-акушерського пункту, через що унеможливлено вільний доступ до амбулаторії та відсутня прибудинкова територія. Задній фасад амбулаторії розміщено на відстані до 3 м від стіни найближчої господарської будівлі, розташованої на суміжній земельній ділянці, що суперечить вимогам пункту 5.2 ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги", підпункту "ж" пункту 2.12 ДБН В.2.2-10:2001 "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я" в частині протипожежних відстаней (розривів) та норм інсоляції, а також виданим містобудівним умовам та обмеженням для проєктування об'єкта будівництва.

**У Рівненській області** всупереч умовам пункту 3.2 вісімнадцяти договорів підряду з будівництва амбулаторій та вимогам абзацу другого пункту 19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764, підрядними організаціями після закінчення тримісячного строку не повернено на рахунок Департаменту з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації невикористані на придбання товарно-матеріальних цінностей авансові платежі (загалом **4536,6 тис. гривень**). При цьому замовником управління капітального будівництва Департаменту підписано акти ф. КБ-2в, якими в погашення авансу зараховано суму прямих витрат підрядних організацій на заробітну плату робітників, вартість експлуатації машин, а також кошти на покриття загальнопромислових та адміністративних витрат, прибутку. Такі дії мають ознаки зловживання службовим становищем (стаття 364 Кримінального кодексу України).

Аналіз актів приймання виконаних будівельних робіт на об'єктах будівництва амбулаторій засвідчив, що ПДВ (обчислюється із загальної суми прямих витрат і вказується в окремому рядку акта ф. КБ-2в) за операціями з поставки медичного обладнання обраховано зі ставки 20 відс. замість належних 7 відс., що суперечить абзацу другому підпункту "в" пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України.

У зв'язку з неправильним застосуванням ставки ПДВ за придбане медичне обладнання, яке включено до Переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків (постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 410), **Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської**

**облдержадміністрації** за рахунок коштів субвенції безпідставно сплачено **205,8 тис. грн**, що є заподіянням збитків державі на цю суму. У діях посадових осіб замовника і постачальника вбачають ознаки кримінального правопорушення (стаття 191 Кримінального кодексу України).

**Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської облдержадміністрації** всупереч пункту 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 983, та Примірному таблицю матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров'я та фізичних осіб – підприємців, які надають первинну медичну допомогу, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 26.01.2018 № 148, **1211,9 тис. грн** субвенції використано не за цільовим призначенням на придбання меблів (шафи гардеробні, дивани складні, кухонні меблі, шафи-купе дводверні, ліжка одно- та двоспальні, набори дитячих меблів, телевізори, столи столові, кухонні куточки, столики туалетні тощо) та побутової техніки для житлових приміщень 16 амбулаторій, що є нецільовим використанням бюджетних коштів.

У діях директора Департаменту вбачаються ознаки кримінального правопорушення (стаття 210 Кримінального кодексу України).

За актами приймання виконаних будівельних робіт **Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської облдержадміністрації** оплачено за невиконані обсяги будівельних робіт на 12 об'єктах **737,5 тис. грн**, у тому числі з будівництва амбулаторії в с. Богуші Березнівського району (підрядна організація ПП "Вестінвестбуд") – 358,9 тис. грн; с. Дюксин Костопільського району (підрядна організація ПП "Вестінвестбуд") – 83,2 тис. грн; с. Голишів Рівненського району (підрядна організація ТОВ "Будівельна компанія "Случ") – 80,2 тис. грн; смт Смига Дубенського району (підрядна організація ПП "ІБК "Дедал") – 76,9 тис. грн; с. Блажове Рокитнівського району (підрядна організація ТОВ "Літос") – 56,5 тис. грн; с. Томашгород Рокитнівського району (підрядна організація ТОВ "Літос") – 17,5 тис. грн; с. Вовковиї Демидівського району (підрядна організація ТОВ "Апартменс Сільвер") – 16,5 тис. грн; с. Бармаки Рівненського району (підрядна організація ТОВ "Будівельна компанія "Случ") – 16,0 тис. грн; с. Плоске Острозького району (підрядна організація ТОВ "Компанія Барбакан") – 9,9 тис. грн; с. Бистричі Березнівського району (підрядна організація ТОВ "Прогрес Девелопмент Компані") – 8,2 тис. грн; с. Семидуби Дубенського району (підрядна організація ТОВ "Компанія Барбакан") – 7,4 тис. грн; с. Повча Дубенського району (підрядна організація ТОВ "Оленвіт") – 6,3 тис. гривень.

Зокрема, на об'єкті "Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вул. Шкільна в с. Богуші Березнівського району Рівненської області" до актів приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в за червень 2019 року №№ 6, 7, 9 (підписані заступником начальника управління – начальником відділу технічного нагляду управління



капітального будівництва Департаменту Величком В. П.) та акта ф. КБ-2в за червень 2019 року № 10 (підписаний начальником УКБ Департаменту Клепач С. С.) включено вартість невиконаних робіт (встановлення системи блискавкозахисту, монтажу пожежної сигналізації, встановлення електрообладнання та освітлення, виконання оздоблювальних робіт) на суму 244,6 і 114,3 тис. грн відповідно, які оплачено. Отже, державі заподіяно збитків. Частка оплаченого обсягу невиконаних робіт становить більше 60 відс. загальної суми будівельно-монтажних робіт.

У діях посадових осіб усіх замовників, якими підписано такі акти, і посадових осіб підрядників, які включили до актів ф. КБ-2в недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, вбачаються ознаки розтрати або заволодіння чужим майном, а також внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документа (статті 191 та 366 Кримінального кодексу України).

### Тернопільська область

На шести об'єктах встановлено факти включення підрядними організаціями до актів ф. КБ-2в та оплати замовниками невиконаних обсягів будівельних робіт **загалом на суму 376,8 тис. грн** (с. Куряни – 89,5 тис. грн, с. Стриганці – 68,0 тис. грн, с. Борсуки - 65,9 тис. грн, с. Скорики – 64,9 тис. грн, с. Старе Місто – 45,7 тис. грн, с. Вишгородок – 42,8 тис. гривень).

У діях посадових осіб усіх замовників, якими підписано такі акти, і посадових осіб підрядників, які включили до актів ф. КБ-2в недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, вбачаються ознаки розтрати або заволодіння чужим майном, а також внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документа (статті 191 та 366 Кримінального кодексу України).

Прошу вважати цей лист повідомленням про ознаки кримінальних правопорушень та доручити забезпечити реагування на нього відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, а також інформувати Рахункову палату про вжиті заходи реагування.

З повагою

Голова



В. В. Пацкан