



РАХУНКОВА ПАЛАТА

вул. М. Коцюбинського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 234-95-65, 234-10-41, факс (044) 288-09-59
E-mail: rp@ac-rada.gov.ua

12.09.2019 № 18-2553

На № _____ від _____

Генеральному прокуророві України
Рябошапці Р. Г.

Щодо повідомлення про ознаки
кримінальних правопорушень

Шановний Руслане Георгійовичу!

Відповідно до статті 98 Конституції України, статей 4, 7, 15 Закону України "Про Рахункову палату", Плану роботи Рахункової палати на 2019 рік проведено аудит ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад.

На виконання вимог статті 41 Закону України "Про Рахункову палату" інформуємо про виявлені ознаки кримінальних правопорушень у діяльності КП "Лиманська служба єдиного замовника" (Донецька область), Краснопільської селищної та Миколаївської сільської рад (Сумська область), Хорошівського навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад I–III ступенів" №1 (Житомирська область), які були охоплені контрольними заходами Рахункової палати.

1. У Лиманській міській об'єднаній територіальній громаді Донецької області встановлено, що за проектом "Капітальний ремонт водопровідних мереж с. Рубці Лиманського району Донецької області" ТОВ "Перша будівельно-монтажна група" (підрядник – директор Рябуха С. В.) в порушення вимог підпункту 6.4.4.1 пункту 6.4.4 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва", прийнятого наказом Мінрегіону від 05.07.2013 № 293 (далі – ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), включено до актів приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, а КП "Лиманська служба єдиного замовника" (замовник – директор Неклеса Д. О.) за динамічної договірної ціни прийнято та оплачено за рахунок коштів субвенції 22.12.2017 вартість будівельних робіт та матеріалів на загальну суму **762,9 тис. грн**, які оглядом 05.04.2019 не підтверджені. Цим завдано **збитків державі** на відповідну суму.

Крім того, КП "Лиманська служба єдиного замовника" в результаті незастосування Методичних вказівок з визначення вартості матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення будівель та споруд або отриманих шляхом добування попутно будівництву, підготовлених ДП "Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М. П. Шульгіна", не

забезпечено оформлення документів на здійсненні ТОВ "Хозхімсервіс" у грудні 2018 року роботи зі зняття асфальтобетонного покриття за допомогою машин холодного фрезерування площею 8,1 тис. кв. м у рамках виконання проєкту "Капітальний ремонт прибудинкової території м. Лиман", під час яких отримано висівки асфальтобетонної крихти, за розрахунками, вартістю **118,5 тис. грн**, та надходження до комунального підприємства таких матеріалів, що призвело до їх втрат, чим завдано **збитків державі** на відповідну суму.

2. **Краснопільською селищною радою** Сумської області (голова Яремчук Ю. А.) за проєктом "Реконструкція Чернеччинського сільського клубу по вул. Заводська, 1а в с. Чернеччина Краснопільського району Сумської області" за твердої договірної ціни в порушення вимог пункту 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 за договором від 25.09.2018 б/н прийнято від ТОВ "БК "Хом-Сторі" за актом виконаних будівельних робіт від 17.12.2018 металоконструкції (14 одиниць ферм різної довжини) на загальну суму **212,80 тис. грн**, наявність яких на час проведення огляду (15.05.2019) не підтверджено. Цим завдано **збитків державі** на вказану суму.

За результатами аудиту ТОВ "БК "Хом-Сторі" виготовлено та відвантажено на об'єкт будівництва 14 одиниць ферм.

3. **Миколаївською сільською радою** Сумської області (голова Самотай С. В.) за проєктами "Реконструкція теплозабезпечення Будинку культури в с. Северинівка Сумського району Сумської області" та "Реконструкція теплозабезпечення Миколаївського будинку культури по вул. Шевченка буд. 67 в с. Миколаївка Сумського району Сумської області" в порушення вимог підпункту 6.4.4.1 пункту 6.4.4 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, яким передбачено, що прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт, за договорами від 05.09.2017 № 10 та від 25.09.2017 № 13 прийнято від ПП "Енергоналадка" за актом виконаних будівельних робіт від грудня 2017 року настінні фанкойли в комплекті з пультом RTO3 "CVP-T2" у кількості по 3 шт. за кожним проєктом вартістю **90,32 тис. грн** і **68,29 тис. грн** (з урахуванням єдиного податку) відповідно, наявність яких на час проведення огляду (квітень 2019 року) не підтверджено. Це свідчить про заподіяння **збитків державі** на вказані суми.

4. **Хорошівським навчально-виховним комплексом "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів" № 1** (директор Корнійчук О. М.) у грудні 2018 року за проєктом "Реконструкція-термомодернізація Хорошівського навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №1" за адресою: вул. Героїв України, 83, смт Хорошів Житомирської області (Дошкільне відділення)" оплачено за актами приймання виконаних будівельних робіт фактично невиконані ТОВ "Тетерів Будпроект" роботи з теплоізоляції перекриття на суму **110,2 тис. грн**, чим завдано **збитків державі** на цю суму.

Таким чином, дії посадових осіб КП "Лиманська служба єдиного замовника" (Донецька область), Краснопільської селищної та Миколаївської

сільської рад (Сумська область), Хорошівського навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад I–III ступенів" №1 (Житомирська область), якими допущено факти оплати виконаних робіт на загальну суму 1244,51 тис. грн, проведення яких оглядом не підтверджено, а також неотримання майна на суму 118,5 тис. грн, чим завдано істотної шкоди (збитків) державі, мають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 191, 366, 367 Кримінального кодексу України.

Просимо вважати цей лист повідомленням про вчинені кримінальні правопорушення та забезпечити реагування на зазначену вище інформацію відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України. Про результати розгляду в порядку та строки, передбачені законодавством України, просимо поінформувати Рахункову палату.

Додаток: копії актів за результатами заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), проведеного в Донецькій, Сумській та Житомирській областях, згідно з описом на 237 арк.

З повагою

Голова



В. В. Пацкан

Додаток
до листа Рахункової палати
від 12.09.2019 № 18-2553

Опис копій актів за результатами заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), проведеного в Донецькій, Сумській та Житомирській областях

№ з/п	Найменування документа	Кількість аркушів
1.	Копія акта аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад у Краснопільській селищній раді Сумської області від 15.05.2019 № 29-37/41-о	37
2.	Копія заперечення Краснопільської селищної ради Сумської області від 24.05.2019 № 02-27/859 до акта аудиту від 15.05.2019 № 29-37/41-о	35
3.	Копія акта аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад у Миколаївській сільській раді Сумського району Сумської області від 19.04.2019 № 29-37/32-о	60
4.	Копія акта аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад у Лиманській міській об'єднаній територіальній громаді від 12.04.2019 № 24-10/18-15"о"	51
5.	Копія акта аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад у Хорошівському навчально-виховному комплексі "Дошкільний навчальний заклад—загальноосвітній навчальний заклад I—III ступенів" № 1	54
	Разом	237