



РАХУНКОВА ПАЛАТА

вул. М. Коцюбинського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 234-95-65, 234-10-41, факс (044) 226-33-82
E-mail: rp@ac-rada.gov.ua

19.05.2016 № 04-941

На № _____ від _____

Голові Верховної Ради України

Парубію А.В.

Щодо результатів аудиту

Шановний Андрію Володимировичу!

Рахункова палата провела аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на реконструкцію споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці і утилізації осадів Бортницької станції аерації (далі – станція).

Порушено надзвичайно важливе питання, оскільки з початку експлуатації станції (60-ті роки минулого століття) її комплексна реконструкція не здійснювалась. Це створює високий ризик небезпеки для життя і здоров'я мільйонів людей, які мешкають нижче за течією річки Дніпро та користуються водою, очищеною станцією.

У 2014–2015 роках на проектні та підготовчі роботи (5-й пусковий комплекс I черги будівництва) з Державного бюджету України спрямовано 37,6 млн грн із асигнованих на цю мету Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – Мінрегіон) 189,5 млн гривень.

За результатами аудиту встановлено, що нормативно-правовими актами в цілому врегульоване питання проведення реконструкції станції та використання коштів державного бюджету для виконання робіт за проектом. Водночас організація реалізації проекту була незадовільною.

Через неефективні управлінські рішення з боку учасників бюджетного процесу у 2014 році 104,5 млн грн, а в 2015 році 47,4 млн грн асигнувань, відкритих у повному обсязі, але не спрямованих, у кінці бюджетного року повернено до спеціального фонду державного бюджету як невикористані. Неефективно витрачено 1,7 млн грн бюджетних коштів. У результаті на початок 2016 року **виконано лише 23,3 відс. від запланованого обсягу** підготовчих робіт з будівництва.

Результативні показники бюджетної програми (КПКВК 2751520) у 2014–2015 роках не виконані в частині 5-го пускового комплексу I черги будівництва, що не сприяє досягненню мети бюджетної програми – уникнення

техногенної та екологічної катастрофи, вирішення основних проблем, пов'язаних з очисткою стічних вод й утилізацією осаду станції.

Як наслідок, існують реальні ризики подальшої реалізації проекту за рахунок кредитних коштів Японського агентства міжнародного співробітництва (108,2 млрд японських єн), договір про надання яких ратифіковано Законом України від 02.09.2015 № 664.

Мінрегіон, який є головним розпорядником коштів державного бюджету (КПКВК 2751520), за наявності проблем вже на першому етапі реалізації проекту реконструкції станції (2014 рік) **не здійснював внутрішнього аудиторського контролю** за їх використанням одержувачем (публічне акціонерне товариство “Акціонерна компанія “Київводоканал”). Також **не обговорювалося питання залучення міжнародних експертів** для здійснення контролю за виконанням робіт у рамках реалізації проекту **та його фінансового моніторингу на засіданнях Міжвідомчої робочої групи**, організаційне забезпечення якої фактично здійснював Мінрегіон, що є недотриманням вимог п. 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 450-р.

Київська міська державна адміністрація та Київська міська рада не визначилися щодо комунального майна станції, яке має бути передано на період реконструкції (до 31.12.2055) в іпотеку Кабінету Міністрів України в особі Міністерства фінансів України. Крім того, **обсяг фінансування** підготовчих робіт 5-го пускового комплексу I черги проекту у 2016 році за рахунок коштів державного бюджету в Комплексній цільовій програмі підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016–2020 роки, затвердженій рішенням Київміськради від 17.03.2016 № 232/232, **завищений на 16,9 млн грн порівняно з бюджетними призначеннями** на цю мету, затвердженими Законом України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”.

Відомості про результати проведеного аудиту у формі рішення Рахункової палати надіслано Кабінету Міністрів України. Рішення Рахункової палати про результати аудиту – Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерству екології та природних ресурсів України, Київській міській державній адміністрації. Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та публічному акціонерному товариству “Акціонерна компанія “Київводоканал” надіслано рішення і звіт.

Надається в порядку інформування.

З повагою

Голова



Р.М. Магута