

18.07.2017 № 30-20/356

Прокурору Хмельницької області
старшому раднику юстиції

Синишину О.Р.

Про результати аудиту

Шановний Олеже Романовичу!

Відповідно до частини 1 статті 41 Закону України «Про Рахункову палату» та на виконання п. 7 Рішення Рахункової палати від 27.06.2017 № 13-2, територіальне управління Рахункової палати по Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Хмельницькій та Чернівецькій областях (у м. Вінниця) інформує, що в період з 13 лютого по 17 березня 2017 року проведено аудит ефективності використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад, яким були охоплені Дунаєвецька міська, Летичівська, Новоушицька та Черноострівська селищні та Гуменецька сільська ради Хмельницької області.

Проведеним аудитом серед іншого встановлено 13 випадків безпідставного включення підрядниками до актів прийняття виконаних робіт, які фактично не були виконані, та їх оплати місцевими радами за рахунок субвенції в загальній сумі 3481,3 тис. грн., а саме:

- у Дунаєвецькій міській раді (міський голова Заєць В.В.):
 - по проекту «Створення сортувального цеху твердих побутових відходів» оплачено вартість не виконаних підрядником ТОВ «Трансбудсервіс М» будівельних робіт (зокрема не виконано роботи з монтажу ланцюгового сортувального та подаючого і приймаючого конвеєрів, гідравлічного пакуючого преса, щитів розподільчих, з улаштування заземлення, по облаштуванню площадки, озелененню території, установленню елементів каркаса протипожежного щита) на загальну суму 57,4 тис. грн., та вартість не встановленого обладнання на суму 110,4 тис. грн.;
 - по проекту «Реконструкція адміністративної будівлі під дошкільний навчальний заклад по вул. Центральна, 7 в с. Гірчична, Дунаєвецького району, Хмельницької області» оплачено вартість не виконаних підрядником ТОВ ВКПШ «Нова будова» робіт на суму 5,1 тис. грн.;

- у Летичівській селищній раді (селищний голова Тисячний І.І.):

- по проектах «Капітальний ремонт вул. Калініна в смт. Летичів Хмельницької області», «Капітальний ремонт вул. П.Лумумби від вул. Войтова до містка в смт Летичів Хмельницької області» та «Капремонт вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області» оплачено вартість невиконаних підрядником ТОВ «Шляхексперт» робіт та не використаних на їх виконання будівельних матеріалів в загальній сумі 1303,9 тис. грн. (відповідно 699,9 тис. грн., 500,4 тис. грн. та 103,6 тис. грн.);

- по проекту «Капітальний ремонт вул. Івана Франка в смт Летичів Хмельницької області» оплачено вартість невикористаних будівельних матеріалів через невиконання підрядником ТОВ «Екошлях» будівельних робіт на суму 1024,1 тис. грн.;

- по проекту «Будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини та системи господарчо-питного водопостачання населення с. Козачки Летичівського району Хмельницької області» оплачено вартість невиконаних підрядником ТОВ «Інноваційні технології» будівельних робіт на суму 85,5 тис. грн.;

- у Чорноострівській селищній раді (селищний голова Дзись М.С.):

- по проекту «Капітальний ремонт ділянки дорожнього покриття (від ПК 0 до ПК 3-35) вул. Першотравнева в смт. Чорний Острів Хмельницького району Хмельницької області» оплачено вартість фактично не виконаних підрядником ТОВ «Свро-Стар 2005» робіт на суму 635,8 тис. грн.;

- по проекту «Капітальний ремонт (утеплення фасадів, заміна конструкцій даху та покрівлі) будівлі Грузевицької ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Центральній, 77 в с. Грузевиця Хмельницького району Хмельницької області» оплачено вартість фактично не виконаних підрядником ТОВ «Хмельницькрегiонбуд» робіт на суму 26,6 тис. грн. та фактично не використаних будівельних матеріалів на суму 58,3 тис. грн.;

- у Гуменецькій сільській раді (сільський голова Абдулкадірова І.Г.):

- по проекту «Реконструкція першого поверху адміністративного приміщення сільської ради по вул. Першотравнева, 69 в с. Гуменці Кам'янець – Подільського р-ну, Хмельницької області під амбулаторію сімейної медицини» оплачено вартість невиконаних підрядником МП «Моноліт» робіт з монтажу медичного обладнання на суму 68,5 тис. грн.;

- по проекту «Капітальний ремонт покрівлі та підлоги сільського клубу с. Киселівка, Кам'янець – Подільського району, Хмельницької області» оплачено вартість невиконаних підрядником ПП Сивун І.П. робіт на суму 29,8 тис. грн.;

- по проекту «Капітальний ремонт покрівлі Гуменецького НВК ЗОШ І-ІІІ ст.. Гiмназії в с. Гуменці, Кам'янець – Подільського району» оплачено вартість не виконаних підрядником ТзОВ Фiрма «Квазі-ЛТД» робіт з вивезення будівельного сміття на суму 1,5 тис. грн.;

- по проекту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд в с. Сахкамінь, Кам'янець – Подільського району Хмельницької області» оплачено вартість не виконаних підрядником ПП «Бондар» робіт на загальну суму 74,3 тис. гривень.

При цьому для вжиття заходів реагування надсилаються копії Актів про результати аудиту ефективності використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад:

- Акту від 03.03.2017 № 30-10/18-10о про результати аудиту в Дунаєвській міській об'єднаній територіальній громаді на 79 аркушах;

- Акту від 10.03.2017 № 30-10/18-11о про результати аудиту в Летичівській селищній об'єднаній територіальній громаді на 68 аркушах;

- Акту від 03.03.2017 № 30-10/18-9о про результати аудиту в Гуменецькій сільській об'єднаній територіальній громаді на 59 аркушах.

Також повідомляємо, що на виконання доручення Члена Рахункової палати Самуся Г.Ю. від 12.07.2017 № 18-1276 матеріали аудиту по Черноострівській селищній об'єднаній територіальній громаді передані Управлінню Служби безпеки України у Хмельницькій області листом від 18.07.2017 № 30-20/335.

Про вжиті заходи реагування за результатами розгляду матеріалів аудиту прошу проінформувати територіальне управління Рахункової палати по Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Хмельницькій та Чернівецькій областях (у м. Вінниця) відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про Рахункову палату».

Додаток: завірені копії документів згідно опису на 206 аркушах.

З повагою,
Начальник
територіального управління



В. І. Барецький

Васильчук