



РАХУНКОВА ПАЛАТА

вул. М. Коцюбинського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 234-95-65, 234-10-41, факс (044) 288-09-59
E-mail: rp@ac-rada.gov.ua

20.09.2018 № 18-2220

На № _____ від _____

Голові Комітету Верховної Ради
України з питань сім'ї, молодіжної
політики, спорту та туризму
Палатному А. Л.

Щодо результатів аудиту
використання субвенції на
соціально-економічний
розвиток окремих територій

Шановний Артуре Леонідовичу!

На додаток до листа від 07.05.2018 № 18-930 про розгляд Вашого депутатського звернення від 02.04.2018 № 04-33/19-379 (68365) щодо вжиття заходів, спрямованих на належну і повну перевірку можливих фактів розтрат і розкрадання коштів обласного бюджету керівництвом Черкаської обласної ради, повідомляємо.

На засіданні Рахункової палати 28.08.2018 розглянуто та затверджено Звіт про результати аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, за підсумками обговорення якого прийнято рішення.

У межах аудиту, зокрема, встановлено фактичний стан справ щодо використання коштів цієї субвенції, виділених відділу освіти Лисянської райдержадміністрації і Бужанській сільській раді (витяг із Звіту додається).

Додаток: на 3 арк.

З повагою

Голова

В. В. Пацкан

РАХУНКОВА ПАЛАТА

Звіт затверджено
рішенням Рахункової палати
від 28.08.2018 № 22-2

Витяг зі ЗВІТУ про результати аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Відповідальний за підготовку Звіту:
Заступник Голови Рахункової палати
Майснер А. В.

IV. РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЗА ДЕПУТАТСЬКИМИ ЗВЕРНЕННЯМИ

4.1. Результати контролю з питань, піднятих у зверненнях народних депутатів України

■ У зверненні до Рахункової палати від 02.04.2018 № 04-33/19-379 (68365) Голова Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Палатний А.Л. ініціював проведення контрольного заходу стосовно можливих розтрат і розкрадання коштів субвенції, виділених відділу освіти Лисянської райдержадміністрації і Бужанській сільській раді Черкаської області.

Аудитом встановлено, що згідно з розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 11.05.2017 № 310-р, від 12.07.2017 № 463-р та від 27.09.2017 № 689-р Лисянському району Черкаської області на капітальний ремонт Бужанської середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів спрямовано загалом **706,1 тис. грн** субвенції. Розпорядником цих коштів визначено відділ освіти Лисянської РДА (начальник **Гнатюк Л.М.**).

При плануванні і виділенні коштів субвенції **Мінфіном** (його Комісією) не забезпечено дотримання вимог пп. 2 пункту 4 Порядку № 106, який умовою її надання визначає наявність затверджених проектів будівництва та результатів проведення їх державної експертизи. Внаслідок цього виділення субвенції з державного бюджету Лисянському району в сумі 706,1 тис. грн **здійснено в порушення чинного законодавства**, що відповідно до пункту 40 частини 1 статті 116 Бюджетного Кодексу України є бюджетним правопорушенням.

Крім того, Лисянська райдержадміністрація не подавала проект капітального ремонту Бужанської ЗОШ на розгляд Черкаській обласній держадміністрації, як це вимагається пунктом 4 Порядку № 106 (за даними Відділу освіти, інвестиційний проект не розроблявся та на розгляд облдержадміністрації не подавався). В програмі економічного і соціального розвитку Лисянського району на 2017 рік зазначений об'єкт відсутній.

Роботи у школі виконувалися за двома робочими проектами, затвердженими наказами Відділу освіти від 11.08.2017 та від 15.11.2017 в сумі 192,1 тис. грн і 514,0 тис. грн відповідно.

Згідно з переліками робіт планувалося здійснити, зокрема заміну 65 металопластикових вікон, штукатурку та облицювання віконних відкосів, їх фарбування, шпаклювання та фарбування стін і стелі, поліпшене фарбування раніше пофарбованих підлог із влаштуванням плінтусів, прокладання електропроводів, монтаж 14 світильників.

На виконання робіт з **ТОВ "Будівельна спілка – 2013"** (директор Крижньов А.Б.) укладено два договори підряду (від 18.08.2017 і від 17.11.2017).

В порушення вимог п. 5 Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, в обох договорах не визначено джерело фінансування (кошти субвенції за КПКВК 3511210 та порядок фінансування робіт за умови ненадходження фінансування). Крім того, в порушення вимог пункту 17 Загальних умов відсутній графік виконання робіт.

Станом на 01.01.2018 на капітальний ремонт Бужанської ЗОШ використано 701,5 тис. грн. коштів субвенції. Невикористані 4,6 тис. грн субвенції залишилися на рахунку райдержадміністрації (спеціальний фонд). **Співфінансування** зазначених робіт з районного бюджету в обсязі не менше як 3 відс. від обсягу субвенції **не було**, що не відповідає пп. 3 пункту 4 Порядку № 106.

Проведеним в ході аудиту **04.06.2017** оглядом виконаних робіт встановлено, що окремі роботи порівняно з проектом (за згодою Відділу освіти та в межах кошторису) замінено на інші, а також включення до акту виконаних робіт від 27.12.2017 **фактично невиконаних робіт** із штукатурення вікон ззовні, за що оплачено **1,81 тис. грн** (під час аудиту ці роботи підрядником виконано).

Також встановлено, що за рахунок субвенції підрядником придбано, але не встановлено 4 радіатори (проектно-кошторисною документацією їх встановлення не передбачене) вартістю **6,64 тис. грн** (радіатори зберігаються у підвалі школи), що **свідчить про неефективне використання коштів державного бюджету в зазначеній сумі.**

***Довідково.** За поясненням інженера Довгенка В.О., радіатори не встановлені внаслідок браку коштів субвенції на проведення робіт із заміни радіаторів.*

Зазначеними вище розпорядженнями Кабінету Міністрів України № 310-р, № 463-р, 689-р Лисянському району Черкаської області також передбачено спрямування субвенції в обсязі **1230,6 тис. грн** на **капітальний ремонт ділянки тротуару по вул. Центральна в с. Бужанка.**

Відповідно до рішень Лисянської районної ради, сільська рада направила ці кошти на капітальний ремонт тротуару по вул. Центральна, проведення якого передбачено Програмою соціально-економічного та культурного розвитку с. Бужанка на 2016-2020 роки. Проектно-кошторисну документацію проекту затверджено рішенням сільської ради від **29.08.2016** № 10-03/VII.

На виконання робіт укладено договір із **ТОВ «Будівельна спілка – 2013»** від **19.08.2017** №20-17, яким у 2017 році проведено робіт на 1 242,9 тис. грн, в т.ч. за рахунок коштів субвенції – 1 230,6 тис. грн, коштів сільського бюджету (співфінансування) – 12,3 тис. гривень.

Оглядом підтверджено виконання робіт в обсягах, вказаних в актах приймання виконаних робіт, в тому числі з укладання плитки «Старе місто». Згідно із відгуками в соціальних мережах, на сайті Лисянської РДА, у районній газеті «Понад Тікичем» (від 30.09.2017) місцеві жителі висловлюють вдячність та задоволення, зазначають, що «вулиця стала комфортною, святковою та головне – безпечною для пересування пішоходів».

Заступник Голови
Рахункової палати



А. В. Майснер