



МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ДИРЕКЦІЯ З БУДІВНИЦТВА МІЖНАРОДНОГО
АЕРОПОРТУ «ОДЕСА»

65054 м. Одеса, Аеропорт ЦА (Цивільної авіації), код ЄДРПОУ: 38054466, тел. (048)-701-24-13

Вих. № 81
від 25.02. 2020 р.

Голові Рахункової палати
Пацкану В.

Шановний Валерію Васильовичу!

Розглянувши лист Рахункової палати України від 23 січня 2020 року №04-192 щодо результатів аудиту та відповідний звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету та управління майном державного підприємства «Дирекція з будівництва Міжнародного аеропорту «Одеса», що мають фінансові наслідки для державного бюджету, який затверджений рішенням Рахункової палати від 08.10.2019 № 28-б, направляємо у відповідь План заходів щодо усунення недоліків, виявлених під час аудиту Рахункової палати.


Додатки: - План заходів щодо усунення недоліків, виявлених під час аудиту Рахункової палати на 2 арк., в 1 прим.

- Копія листа ДП «ДБ «МАО» № 62 від 14.02.2020 р. на 1 арк., в 1 прим.

- Копія виправленого Титулу об'єкта: реконструкція, будівництво аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Одеса», будівництво якого розпочалося у 2017 році на 2 арк., в 1 прим.

З повагою
В.о. директора

Кудлаєнко С.



ЗАТВЕРДЖЕНО

В.б. директора ДП «ДБ «МАО»

Кушпаєнко С.В.

02 2020 р.

План заходів

щодо усунення недоліків, виявлених під час аудиту Рахункової палати



№ з/п	Пропозиції Рахункової палати Міністерству інфраструктури України за результатами аудиту	Зміст заходу	Виконавець	Строк виконання
1.	Щодо приведення документів фінансової звітності та бухгалтерського обліку у відповідність із вимогами чинного законодавства	Листом від 14.02.2020 № 62 ДП «ДБ «МАО» направлено на погодження до Міністерства інфраструктури України Положення про облікову політику підприємства, що була введена в дію наказом ДП «ДБ «МАО» від 05.01.2018 року № 08, та відповідні зміни до положення про облікову політику. (копія листа за №62 від 14.02.2020 додається)	Саркісян Р.Р.	I квартал 2020 року
2.	Щодо приведення фінансового плану на 2019 рік у відповідність із вимогами чинного законодавства	Через програмний комплекс М.Е.Дос направлено доопрацьований фінансовий план на 2019 рік та звіт про виконання фінансового плану за I-III квартал 2019 року.	Саркісян Р.Р.	Виконано
3.	Щодо розроблення та затвердження в Міністерстві інфраструктури України інвестиційного та стратегічного планів	1) Інвестиційний план у стадії завершення. 2) Згідно наказу від 14.08.2013 року № 971 Міністерства Економіки України а саме пункту 1.6: Стратегічні плани розвитку не розробляються для малих підприємств, суб'єктів господарювання, що перебувають у процедурі банкрутства, а також стосовно яких прийнято рішення про приватизацію, реорганізацію (реструктуризацію) чи передання в комунальну власність Також згідно цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 року №126 (зі змінами), ДП «ДБ «МАО» згідно пункту 10 програми розвитку у 4 квартали 2020 року, завершає будівництва нової штучної злітно-посадкової смуги. Наказом № 651 від 22.12.2018 року Міністерства Інфраструктури України пунктом 1 передбачено що: Стратегічні плани розвитку розробляються на середньострокову перспективу не менше ніж 5 років, починаючи з 2019 року. у зв'язку з чим ДП «ДБ «МАО» не розробляє стратегічний план розвитку.	Фролов М.Ю.	1-2 квартали 2020 року

4.	Щодо не дотримання пункту 6 Порядку затвердження титулів об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.1997 р. № 995 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 р. №990)	Внесено технологічні виправлення до Титулу об'єкта: реконструкція, будівництво аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Одеса», будівництво якого розпочалося у 2017 році (копія виправленого титулу додається)	Черкас Р.Э.	Виконано
5.	Забезпечення виконання робіт за проектом «Реконструкція, будівництво аеродромного комплексу КП «Міжнародний аеропорт «Одеса»	Виконання робіт відбувається з дотриманням норм законодавства та встановлених процедур закупівель.	Рубцов В.А.	Постійно
6.	Вжиття заходів щодо створення системи внутрішнього контролю	Працівниками фінансового управління та головним бухгалтером здійснюється постійний внутрішній контроль за використанням коштів підприємства.	Відповідальні особи: Начальник фінансового управління - Фролов М.Ю. Головний бухгалтер підприємства - Саркісян Р.Р.	Постійно



МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ДИРЕКЦІЯ З БУДІВНИЦТВА МІЖНАРОДНОГО
АЕРОПОРТУ «ОДЕСА»

65054 м. Одеса, Аеропорт ЦА(Цивільна Авіація) код ЄДРПОУ:38054466, тел. (048)-701-24-13

Вих. № 62 від 14.02.2020.
На № _____ від _____

Міністерство Інфраструктури України

Державне підприємство «Дирекції з будівництва Міжнародного аеропорту «Одеса» направляє Вам для погодження ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ та затвердженні ЗМІНИ до положення про облікову політику відповідно до Наказу МФУ № 379 від 16.09.2019р.

Додатки: 1) Положення про облікову політику на 34 арк. в 2 прим.

2) Зміни до положення про облікову політику на 1 арк. в 2 прим.

В.о. директора
ДП ДБ «МАО»

С.В. Кудлаєнко

ТИТУЛ

об'єкта, будівництво якого розпочалося у 2017 році

КОПІЯ

ПОГОДЖЕНО

Державне агентство інфраструктурних проектів
України

Болко М.П.
04.05.2019 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство інфраструктури України



Ю.Павленюк
29.05.2019 р.

Найменування об'єкта та його місцезнаходження: реконструкція, будівництво аеродромного комплексу комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Одеса" (коригування)	Частка державної власності у майні замовника на 1 січня 2019 р. - 100 відсотків
Найменування замовника: державне підприємство "Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту "Одеса"	Наявність робочої документації: розроблена на загальну кошторисну вартість 2852065,522 тис. гривень, у тому числі будівельних робіт 1930381,256 тис. гривень
Галузь: функціонування інфраструктури авіаційного транспорту, код 63.23.0	Проектно-кошторисну документацію затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 1031, коригування затверджено наказом Міністерства інфраструктури України №377 від 24 травня 2019 року
Сфера управління: Міністерство інфраструктури України Характер будівництва: Реконструкція Строки будівництва: 2017-2020 роки Джерела фінансування: інші джерела (в тому числі кошти, залучені під державні гарантії)	Генеральна проектна організація: Український державний проектно-технологічний науково-дослідний інститут цивільної авіації "Украеропроект" Генеральна підрядна організація: ТОВ "Спецрембуд", на залишкову вартість визначається відповідно до вимог закону

Показники об'єкта	Згідно з проектною документацією	Виконано на 1 січня 2019 р.	Профінансовано на 1 січня 2019 р.	Підлягає фінансуванню до кінця будівництва	Завдання за роками		Введення в дію (квартал)
					2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	10
Площа покриттів, кв. метрів	271874,0						
у тому числі:							
штучна злітно-посадкова смуга (з узбіччями), кв. метрів	172694,0						
руліжні доріжки (з узбіччями), кв. метрів	70180,0						
перон (для чотирьох місць стоянки повітряних суден), кв. метрів	29000,0						
у тому числі:							
Перша черга							
Площа покриттів, кв. метрів	242874,0						
у тому числі:							
штучна злітно-посадкова смуга (з узбіччями), кв. метрів	172694,0						
руліжні доріжки (з узбіччями), кв. метрів	70180,0						
Друга черга							

Площа покриттів, кв. метрів	29000,0						
у тому числі:							
перон (для чотирьох місць стоянки повітряних суден), кв. метрів	29000,0						
Вартість основних фондів, тис. гривень	2360051,307						IV квартал 2020 р.
Капітальні вкладення, тис. гривень	2852065,522	642315,391	822001,646	2030063,876	1792547,780	237516,096	
Загальна кошторисна вартість, тис. гривень	2852065,522	642315,391	822001,646	2030063,876	1792547,780	237516,096	
у тому числі:							
будівельних робіт	1930381,256	516303,487	533234,128	1397147,128	1272479,392	124667,736	
устаткування, меблів та інвентарю	377091,779	840,384	134773,718	242318,061	173280,504	69037,557	
інші витрати	544592,487	125171,520	153993,800	390598,687	346787,884	43810,803	
Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок, тис. гривень:							
державного бюджету							
місцевого бюджету							
інших джерел		642315,391	822001,646	2030063,876	1792547,780	237516,096	
Перша черга							
Вартість основних фондів, тис. гривень	2162252,356						IV квартал 2019 р.
Капітальні вкладення, тис. гривень	2614549,426	642315,391	822001,646	1792547,780	1792547,780		
Загальна кошторисна вартість, тис. гривень	2614549,426	642315,391	822001,646	1792547,780	1792547,780		
у тому числі:							
будівельних робіт	1805713,520	516303,487	533234,128	1272479,392	1272479,392		
устаткування, меблів та інвентарю	308054,222	840,384	134773,718	173280,504	173280,504		
інші витрати	500781,684	125171,520	153993,800	346787,884	346787,884		
Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок, тис. гривень:							
державного бюджету							
місцевого бюджету							
інших джерел		642315,391	822001,646	1792547,780	1792547,780		
Друга черга							
Вартість основних фондів, тис. гривень	197798,951						IV квартал 2020 р.
Капітальні вкладення, тис. гривень	237516,096			237516,096		237516,096	
Загальна кошторисна вартість, тис. гривень	237516,096			237516,096		237516,096	
у тому числі:							
будівельних робіт	124667,736			124667,736		124667,736	
устаткування, меблів та інвентарю	69037,557			69037,557		69037,557	
інші витрати	43810,803			43810,803		43810,803	
Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок, тис. гривень:							
державного бюджету							
місцевого бюджету							
інших джерел				237516,096		237516,096	

04

06



В.о. директора ДП «Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту»
Рубцов В.А.