



УКРАЇНА  
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. Олексія Тихого, 6, м. Краматорськ, 84306, тел. (0626) 42-04-55  
E-mail: donoda@dn.gov.ua

Веб-сайт: www.dn.gov.ua

20.05.2019 № 0.2/15-2616/4-19

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Рахункова палата України

Про надання інформації

Облдержадміністрація розглянула лист Рахункової палати від 15.04.2019 № 18-1171 щодо результатів аудиту та на виконання п. 6 рішення Рахункової палати від 26.03.2019 № 7-1 (далі - Рішення) повідомляє наступне.

Відповідно до рекомендацій, результати контрольних заходів, проведених в межах аудиту, по Донецькій області планується розглянути на черговому засіданні колегії облдержадміністрації згідно з планом роботи облдержадміністрації.

Про заплановані та вжиті заходи щодо усунення порушень використання коштів державного бюджету, виявлених під час аудиту, направляємо копії листів відповідних розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що додаються.


Станом на 01.01.2019 по Донецькій області не завершено реалізацію 49 інвестиційних проектів регіонального розвитку, що реалізовувалися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – ДФРР), з яких:

- 40 незавершених та перехідних проектів включено до переліку проектів, які можуть реалізовуватися у 2019 році за рахунок коштів ДФРР, з обсягом фінансування ДФРР – 506 449,305 тис. грн.;

- 9 проектів планується завершити у 2019 році за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Регіональною комісією з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР, проведено оцінку та здійснено попередній конкурсний відбір інвестиційних проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2020 році за рахунок коштів ДФРР. Узагальнений перелік направлено Мінрегіону України листом облдержадміністрації від 22.04.2019 № 0.1/14/876/0/2-19. До Переліку включено 52 інвестиційних проектів регіонального розвитку, які мають належним чином затверджену проектно-кошторисну документацію, відповідають критеріям, визначеним законодавчими та нормативно - правовими актами, та розроблені на виконання стратегічних цілей регіональної стратегії розвитку відповідно до плану заходів з їх реалізації.

ДОНЕЦЬКА ОДА  
0.2/15-2616/4-19 від 20.05.2019



Облдержадміністрація звернулась до Управління захисту економіки в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України (лист від 02.05.2019 № 0.4/25-2354/4-19 додається) для вжиття відповідних заходів щодо притягнення відповідальних осіб, які допустили незаконне витрачання коштів ДФРР, що має ознаки кримінального та/або адміністративного правопорушення, до встановленої законом відповідальності в межах зазначеного Рішення.

На виконання п.10 порядку використання коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196, департаментом економіки облдержадміністрації, як розпорядника другого рівня, здійснюється щомісячний моніторинг використання коштів державного фонду регіонального розвитку.

- Додатки:
1. Копія листа виконавчого комітету Дружківської міської ради від 14.05.2019 № 11/2199/01 на 2 арк. в 1 прим.
  2. Копія листа виконавчого комітету Краматорської міської ради від 14.05.2019 № 01-31/2720 на 3 арк. в 1 прим.
  3. Копія листа виконавчого комітету Покровської міської ради від 14.05.2019 № вх.01-30-1951 на 6 арк. в 1 прим.
  4. Копія листа виконавчого комітету Слов'янської міської ради від 14.05.2019 № 01-01-04е/1856 на 10 арк. в 1 прим.
  5. Копія листа облдержадміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації від 02.05.2019 № 0.4/25-2354/4-19 на 1 арк. в 1 прим.

Перший заступник  
голови облдержадміністрації



Є.С. Вілінський



УКРАЇНА  
ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна, 16. Тел. (06267) 4-28-26. Факс (06267) 4-23-32, 4-43-98  
E-mail: [drz.v@dn.gov.ua](mailto:drz.v@dn.gov.ua)

№ 2199/04 від 14.05.2019

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Департамент економіки  
Донецької обласної державної  
адміністрації

На Ваш лист щодо результатів контрольних заходів, проведених в межах аудиту (рішення Рахункової палати від 26.03.2019 №7-1 «Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку за період 2017-2018 роки» виконавчий комітет міської ради повідомляє наступне :

1. По об'єкту «Капітальний ремонт будівель КЛПУ «Дружківська міська лікарня №1»; «Будівля лікарні»; «Будівля інфекційного відділення», розташованих за адресою: вул.Котляревського,151 у м. Дружківка» вжито наступні заходи з усунення фінансових наслідків порушень виявлених аудитом, а саме:

1.1. Підприємством на підставі платіжних доручень від 17.01.2019 №3380 та №3381 кошти в сумі 209,8 тис.грн повернуто на рахунок комунального підприємства «Управління капітального будівництва» Дружківської міської ради;

1.2. Комунальним підприємством «Управління капітального будівництва» Дружківської міської ради, на підставі платіжних доручень від 18.01.2019 №1 повернуті кошти у сумі 4,4 тис.грн за технагляд;

1.3. У відповідні бюджети Комунальним підприємством «Управління капітального будівництва» Дружківської міської ради повернуло кошти у сумі 214,194 тис. грн, а саме:

- 192,132 тис грн. до державного бюджету, згідно платіжного доручення від 22 січня 2019 р №1;

- 22.062 тис грн. до місцевого бюджету, згідно платіжного доручення від 22 січня 2019 р №1.

2. Розпорядженням КМУ від 23 травня 2018 р. № 372-р «Про інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» реалізовувалися наступні проекти:

2.1. Капітальний ремонт будівлі КЛПУ «Дружківська міська лікарня №2» будівля дитячого інфекційного відділення за адресою: вул. Машинобудівників, 56, м. Дружківка. Загальна сума проекту – 3630,264 тис. грн., у тому числі кошти ДФРР - 3267,238 тис. грн., місцевого бюджету – 363,026 тис. грн.

Проведено касових видатків – 3191.85828 тис. грн (ДФРР- 3191.85828 тис. грн, МБ- 354,65089 тис. грн).

Роботи виконанні в повному обсязі.

2.2. «Капітальний ремонт будівель КЛПУ «Дружківська міська клінічна лікарня №1»: «Будівля лікарні» «Будівля інфекційного відділення», розташованих за адресою: вул. Котляревського,151. м. Дружківка».

Загальна сума проекту – 29 813, 163 тис. грн.. Передбачалося коштів у 2017 році –

12 234,749 тис. грн. (кошти ДФРР –11 011, 274 тис. грн., місцевого бюджету - 1 223, 475 тис. грн.); у 2018 році - 17 578,414 тис. грн. (кошти ДФРР – 15 730,301 тис. грн., кошти місцевого бюджету – 1 848,113 тис. грн.).

Проведено касових видатків:

у 2017р. – 12234,47492 грн (ДФРР –11011,27428 тис. грн., МБ -1223,47492 тис. грн.);

у 2018. – 17 118251,96 грн (ДФРР –15 355 155,11 грн, МБ -1 763096,85 грн)

Роботи виконанні в повному обсязі.

2.3. «Капітальний ремонт будівлі Дружківської гімназії «Інтелект» відділу освіти Дружківської міської ради (з використанням заходів термомодернізації), розташованої за адресою : м. Дружківка, вул. Космонавтів, буд.16».

Загальна сума проекту - 11 155, 571 тис. грн.. Передбачено коштів у 2017 році –3417,778 тис. грн. (кошти ДФРР - 3 076, 00 тис. грн., місцевого бюджету – 341,778 тис. грн.), у 2018 році - 7 737, 793 тис. грн. (кошти ДФРР - 6 964,013 тис. грн., місцевого бюджету - 773,780 тис. грн.).

Проведено касових видатків у 2018р. – 8 289 785,06 грн (ДФРР- 7402391,38 грн, МБ-887393,68 грн) .

Договір продовжено на 2019 рік. Фінансування у 2019 р. передбачається у сумі 2865,786 тис. грн.

Заступник міського голови



О.О.ПОЛЯКОВ

Олексій Ковальов.  
(06267)42147

01-31/2720  
14.05.2019

Донецька обласна державна  
адміністрація

Департамент економіки  
00284@dn.gov.ua

Про надання інформації щодо  
вжитих заходів згідно з резуль-  
татами аудиту Рахункової па-  
лати

Виконком Краматорської міської ради на лист 5/697/40-19/04-2 від 03.05.2019 що-  
до результатів аудиту використання коштів державного фонду регіонального розвитку (далі  
-ДФРР) повідомляє наступне.

Заходами, вжитими розпорядником коштів ДФРР – управлінням капітального будів-  
ництва та перспективного розвитку Краматорської міської ради, під час аудиту, забезпече-  
но усунення наслідків порушення, а саме відшкодування збитків у повному обсязі, шляхом  
повернення коштів до державного бюджету (копії платіжних доручень додаються).

Реалізація відповідного проекту «Капітальний ремонт фасаду і приміщень хірургіч-  
них відділень КМУ «Міська лікарня №1» м. Краматорська» буде завершена у 2019 році за  
рахунок коштів ДФРР із залученням коштів місцевого бюджету.

Оскільки про виявлені ознаки правопорушень Рахунковою палатою повідомлено ві-  
дповідні правоохоронні органи, міру відповідальності винних посадових осіб буде визначе-  
но за результатами розслідування.

Додаток: копія Платіжного доручення №1 від 30.01.2019 р. та копія Платіжного до-  
ручення № 16 від 30.01.2019 р. на 2 арк. в 1 прим.

Заступник міського голови



С.С.Ніконенко

Рубайло,485670

Платник Упр.кап.будів.та персп.розвитку міста

Код 40478970

Банк платника Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172

Отримувач Краматор.УК/м.Краматорськ/24060300

Код 37944338

Банк отримувача Казначейство України(вп. адм. подат.) Код банку 899998

ДЕБЕТ Рах.№	Сума
35428287098324	793,84
КРЕДИТ Рах.№	
31413544005059	

Сума словами Сімсот дев'яносто три грн. 84 коп.

Призначення платежу ;101;40478970;1510180 КЕКВ0000 перер в дох.бюдж.надл.спл.тех.нагл.кап. рем.фас.при.хір.КМУ МЛ№1,1чарг.,зг.роз№1від29.01.18,за рах.зеп.кошт.на 01.19,БезПДВ

ДР [ ]

М.П. Підписи

[Signature]

ОПЛАЧЕНО  
31 січ 2019  
Проведено Банком  
Казначей " [Signature] 2019 року  
Підпис Банку

Платіжне доручення №16 від 30 січня 2019р.

0410001

Одержано банком

" " 201\_р.

Платник Упр.кап.будів.та персп.розвитку міста

Код 40478970

Банк платника Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172

Отримувач Краматор.УК/м.Краматорськ/24060300

Код 37944338

Банк отримувача Казначейство України(вп. адм. прдат.) Код банку 899998

ДЕБЕТ Рах.№	Сума
35428287095324	7 144,54
КРЕДИТ Рах.№	
31110118005059	

Сума словами Сім тисяч сто сорок чоттри грн. 54 коп.

Призначення платежу ;101;40478970;1510180 КЕКВ0000 перер в гос.бюдж.надл.спл.тех.нагл.кап. рем.фас.при.хір.КМУ МЛ№1,1чарг.,зг.роз№1від29.01.19,за рах.зеп.кошт.на 01.19,БезПДВ

ДР [ ]

М.П. Підписи

[Signature]

ОПЛАЧЕНО  
31 січ 2019  
Проведено Банком  
Казначей " [Signature] 2019 року  
Підпис Банку

Платіжне доручення №1  
від 30 січня 2019р.

0410001

Одержано банком

201\_р.

Платник Упр.кап.будів.та персп.розвитку міста

Код 40478970

Банк платника Держказначейська служба України, м.Київ

Код банку

820172

ДЕБЕТ Рах.№

35210095095324

Сума

348 840,00

Отримувач Краматор. УКУм. Краматорськ/24060300

Код 37944338

Банк отримувача Казначейство України(сл. адм. подат.)

Код банку

899998

КРЕДИТ Рах.№

31110115005059


Сума словами Триста сорок вісім тисяч вісімсот сорок грн. 00 коп.

Призначення платежу \*;101;40478970;2781070.КЕКВ0000.перер в дох.бюдж.надл.слп.по об.кап.рем. фас.прим.хр.від.КМУ МЛ№1,1чер,зг.КБ-3№1від29.01.19,зар.дох№755від29.01.19,у.ч.ПДВ-58140

ДР

М.П.

Підписи



Код банку 820172

Платіжне доручення №1  
від 30 січня 2019р.

0410001

Одержано банком

201\_р.

Платник Упр.кап.будів.та персп.розвитку міста

Код 40478970

Банк платника Держказначейська служба України, м.Київ

Код банку

820172

ДЕБЕТ Рах.№

35424126095324

Сума

38 760,00

Отримувач Краматор. УКУм. Краматорськ/24060300

Код 37944338

Банк отримувача Казначейство України(сл. адм. подат.)

Код банку

899998

КРЕДИТ Рах.№

31413544005059

Сума словами Тридцять вісім тисяч сімсот шістдесят грн. 00 коп.

Призначення платежу \*;101;40478970;1517381.КЕКВ0000.перер в дох.бюдж.надл.слп.по об.кап.рем. фас.прим.хр.від.КМУ МЛ№1,1черга,зг.КБ-3№1від29.01.19,зар.дох№754від29.01.19,у.ч.ПДВ-8480

ДР





УКРАЇНА

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

пл. Шибатова, 11, м. Покровськ, 85300, тел. (0623) 52-19-90

E-mail: [kry.v@do.gov.ua](mailto:kry.v@do.gov.ua)

Веб сайт: [www.pokrovsk-rada.gov.ua](http://www.pokrovsk-rada.gov.ua)

від 14.05.2019 № вх01-30-1951  
на №5/697/40-19/04-2 від 03.05.2019

В.о. директора департаменту  
економіки Донецької обласної  
державної адміністрації

Чуриківий Г.П.

*Про надання інформації*

Покровська міська рада Донецької області на Ваш лист від 03.05.2019 №5/697/40-19/04-2 надає інформацію щодо рішення Рахункової палати від 26.03.2019 №7-1 «Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку» за період з 2017-2018 роки.

З висновками, наведеними в акті, Покровська міська рада не погоджується та згідно листа Покровської міської ради Донецької області від 07.12.2018 №01-30-5366 спрямованого начальнику територіального управління Рахункової палати по Донецькій та Луганській областях Лебедєву О.І. щодо письмового зауваження до акту аудиту ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку від 23.11.2018 №24-10/18-50 «о», надає наступну інформацію.

04.12.2018 року Покровською міською радою Донецької області отримано поштою акт аудиту ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку від 23.11.2018 року №24-10/18-50 «о», складений контрольною групою територіального управління Рахункової палати по Донецькій та Луганській областях (у м. Донецьк).

На арк.7 абзац 1 зазначено «Кошторисом Міськради на 2018 рік за КПКВК 01717361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку», за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» за спеціальним фондом затверджені бюджетні призначення в сумі 3589,1 тис гривень».

Фактично «Кошторисом Міськради на 2018 рік за КПКВК 01717330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності», за КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» за спеціальним фондом затверджені бюджетні призначення в сумі 3589,1 тис гривень».

На арк.10,11 акту зазначено, що Локальним кошторисом 2-1-1 у розділі 1 передбачалось роботи – «Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі...» шифр норми Е1-18-5 + тех. ч. п. 3.37 к=1,2:



- В проєкті - 5200 м3 за ціною 26,6 тис. грн. за 1000 м3 загальною вартістю прямих витрат 138,2 тис. гривень.

- В попередньої редакції договірної ціни – 5200 м3 за ціною 68,5 тис. грн. за 1000 м3 загальною вартістю прямих витрат 356,5 тис. грн.

В новій редакції договірної ціни – 2381 м3 за ціною 80,5 тис. грн. за 1000 м3 загальною вартістю прямих витрат 191,8 тис. грн.

Відповідно до п. 4.1. та 4.3. ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»- Система ціноутворення в будівництві базується на нормативно-розрахункових показниках і поточних цінах трудових та матеріально-технічних ресурсів. Нормативними показниками є ресурсні елементні кошторисні норми. На підставі цих норм і поточних цін на трудові та матеріально-технічні ресурси визначаються прями витрати у вартості будівництва (п. 4.1.). Державні кошторисні норми застосовуються всіма організаціями, установами і підприємствами незалежно від їх відомчої належності і форм власності при визначенні вартості будівництва будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, будівництво яких здійснюється із залученням державних коштів. (п. 4.3.)

Отже, в порушення пунктів 4.1. та 4.3. ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» Підрядником в першій та другій редакціях договірної ціни застосовані, а Міською радою узгоджені розцінки на окремі роботи з перевезенням відповідних державних кошторисних норм, передбачених проєктно-кошторисною документацією, що пройшла експертизу.

В акті від 21.12.2017 року №1 прийняті роботи: «Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі», «Улаштування бетонної підготовки», «Перевезення ґрунту до 5 км», «Устрій фундаментних плит» з перевищенням розцінок, що призвело до необґрунтованого збільшення вартості відповідних робіт на суму 175,9 тис. грн., чим завдано шкоду державі на відповідну суму.

Разом з тим, з даними висновками не можна погодитись з наступних підстав.

Роботи, зазначені у акті від 21.12.2017 року №1, а саме: «Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі», «Улаштування бетонної підготовки», «Перевезення ґрунту до 5 км», «Устрій фундаментних плит» оплачені на підставі Договірної ціни, яка викладена у новій редакції станом на 21.12.2017 року та складена на підставі скорегованого локального кошторису, що пройшов експертизу (експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» в Донецькій області від 30.11.2017 №05-0692-17).

Крім того, враховуючи, що будівництво об'єкта ведеться в забудованій часті міста, де поряд з майданчиком будівництва знаходяться будівлі та споруди які експлуатуються, не врахований в проєкті рівень ґрунтових вод (-1,7 м від поверхні землі) та реальна неможливість і недоцільність розбирання такого об'єму ґрунту, Замовником та Підрядником було узгоджено в договірній ціни прийняти до розрахунків для розбирання ґрунту в об'ємі 2381 м3. Подальший об'єм розбирання ґрунту буде враховано наступним корегуванням проєкту будівництва.

Згідно ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ НАСТАНОВА ЦЬОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРЯМИХ ВИТРАТ У ВАРТІСТІ БУДІВНИЦТВА» п. 6.2 «Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів» п.6.2.1 «Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів у складі прямих витрат підрядник визначає виходячи з нормативного часу роботи машин, необхідного для виконання обсягу робіт, що пропонується, та вартості експлуатації машин за одиницю часу їх застосування (машинно-година) в поточних цінах.»

6.2.1.3 «Вартість машино-години будівельної техніки, що орендується, приймається за ціною, що складалася в регіоні, яка визначена на підставі аналізу ринку послуг з оренди будівельних машин та механізмів в регіоні та наближених до нього територіях.

У цьому випадку при обчисленні загальновиробничих та адміністративних витрат, а також прибутку в цілому по будові трудовитрати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні цієї будівельної техніки, не враховуються.» Розрахунки одиничної вартості на розцінки додається.

В проектно-кошторисній документації вартість машин та механізмів вказана по усередненій вартості станом на момент складання згідно ДСТУ Б Д.1.1-2:2013 «ВИЗНАЧЕННЯ ПРЯМИХ ВИТРАТ ПРИ СКЛАДАННІ ІНВЕТОРСЬКОЇ КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ» п. 5.4 «Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів»

Те, що машини та механізми, які будуть використані при виконанні робіт по розбиранню ґрунту орендовані, вказано в договірній ціні, актах виконаних робіт та підтверджується щомісячно наданням Замовнику актів наданих послуг орендованого транспорту (Машин та механізмів) від Орендодавця. (Договори послуг додаються).

Різниця в вартості машин та механізмів в Договірних цінах пов'язана з тим, що з моменту складання першої договірної ціни, вартість оренди зросла в зв'язку з підвищенням вартості ПММ.

Аналогічна ситуація з машинами та механізмами, які враховані в розцінках «Улаштування бетонної підготовки ЕН6-1-1», «Устрій фундаментних плит ЕН6-1-16». Також, згідно ДСТУ Б Д.1.1-2:2013 «ВИЗНАЧЕННЯ ПРЯМИХ ВИТРАТ ПРИ СКЛАДАННІ ІНВЕТОРСЬКОЇ КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ» при розрахунках за виконані роботи:

«6.2.2 Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів у складі прямих витрат при взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт визначається на підставі фізичних обсягів виконаних робіт, нормативного часу роботи машин та вартості експлуатації машин за одиницю часу їх застосування (машино-година), передбаченої в договірній ціні.

6.2.3 Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів за одиницю часу їх застосування (машино-година) може уточнюватися відповідно до умов, передбачених договором.»

На арк. 12 акту зазначено, що Підрядником у складових договірної ціни – в рядках «Кошти на покриття ризику», «Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами» зазначені витрати не передбачені, а відповідна сума (2522,93 тис. грн.) в порушення п. 6.3.3 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» безпідставно перерозподілена на прямі витрати по матеріально-технічним ресурсам, чим збільшено їх вартість на зазначену суму.

З такими висновками не можна погодитись з наступних підстав:

Відповідно до пункту 6.2.10 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» у ціні своєї пропозиції підрядник може враховувати кошти на покриття ризиків, пов'язаних з виконанням робіт, що пропонуються, розмір яких залежить від сукупності цілого ряду факторів, у тому числі: - стадії проектування; - виду будівництва; - технічної та технологічної складності об'єкта будівництва, складності виконання будівельних робіт; - тривалості будівництва; - способів фінансування будівництва; - виду договірної ціни, що пропонується за умовами конкурсних торгів. Таким чином, у даній нормі передбачено саме право Підрядника враховувати кошти на покриття ризиків.

П. 6.1.5.3 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачено, що кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва призначені на відшкодування: - збільшення вартості обсягів робіт та витрат, характер і методи виконання яких не можуть бути точно визначені при проектуванні та уточнюються при визначенні виконавця робіт (проведенні процедури закупівлі) або в процесі будівництва; - збільшення вартості будівництва, спричиненого зміною державних

стандартів на окремі матеріали, вироби, конструкції, устаткування тощо, в зв'язку з підвищенням протипожежних, санітарних та експлуатаційних вимог до будівель та споруд, з поліпшенням технічних та якісних характеристик матеріалів, виробів, конструкцій.

П. 6.3.3 ДСТУ Б Д. 1.1-1.2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачає наступне, що при погодженні договірної ціни замовник, розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси та не містить заборону або інші висновки щодо перерозподілу на прямі витрати по матеріально-технічним ресурсам коштів на покриття ризику або кошти на покриття додаткових витрат.

На 14 арк. акту зазначено, про відсутність 41 найменування ТМЦ загальною вартістю 2989,5 тис. грн. (без ПДВ), разом з тим не погоджуємося з цими висновками з наступних підстав: На адресу Покровської міської ради надійшов акт огляду будівельних матеріалів і обладнання, придбаного в рамках реалізації проекту «Прибудова до адміністративних будівель під центр надання адміністративних послуг на площі Шибанкова, 11 м.Покровськ Донецької області» від 21.11.2018 року №24-10/18-49 «д», який було повернуто з запереченнями враховуючи наступне:

Покровською міською радою Донецької області укладено договір відповідального зберігання з ПП «Донбас Індустрія Сервіс» від 21.12.2017 року б/н.

21.12.2017 року була укладена додаткова угода №1 від 21.12.2017 року та п.2.4. вищевказаного договору викладений у іншій редакції наступного змісту: «Зберігач має право передавати МАЙНО на зберігання третім особам, якщо у цьому виникла необхідність».

Будівельні матеріали передавалися на зберігання згідно актів приймання-передачі, які є частиною договору.

В межах вищевказаного договору, зі змінами, внесеними згідно додаткової угоди №1 від 21.12.2017 року, а саме пункту 2.4. між ПП «ДОНБАС ІНДУСТРІЯ СЕРВІС» та ТОВ «СТП-СТРОЙ 2017» укладено договір відповідального зберігання №1 від 21.12.2017 року, згідно якого передані на зберігання матеріали та устаткування по об'єкту: «Будівництво прибудови до адміністративних будівель під центр надання адміністративних послуг на площі Шибанкова, 11 м.Покровськ Донецької області». Згідно до актів приймання-передачі від 21.12.2017 року №1 та №2, 3 до договору від 21.12.2017 року були передані матеріальні цінності на зберігання.

29.10.2018 року Покровською міською радою Донецької області укладено договір відповідального зберігання з ПП «Донбас Індустрія Сервіс» №2 від 29.10.2018 року відповідно до л.2.4. якого зберігач має право передавати МАЙНО на зберігання третім особам без згоди Поклажодавця.

Таким чином, всі ТМЦ перебувають на відповідальному зберіганні згідно відповідних договорів та актів прийому-передачі, відповідні копії яких були передані до акту огляду від 21.11.2018 року.

Що стосується висновків викладених акті стосовно закупівлі матеріалів за завищеними цінами, то вважаємо за необхідне зазначити наступне.

В комерційній пропозиції інших постачальників, зокрема «Ventbazar» не вказано порядок розрахунків, не вказана вартість та порядок доставки обладнання, страхування обладнання, заготівельно-складські витрати та інше. Зокрема, для повноти розгляду цього питання також необхідні дані, які б вищевказана компанія вказала в своїй комерційній пропозиції, а саме вартість доставки обладнання, його пакування та інше до м. Покровськ.

Так, в акті зазначено, що придбано 12,129 т гарячекатаної арматурної сталі діаметром 16 мм за ціною 25 228,8 грн. (з ПДВ) за т. на загальну суму 306 000,1 грн. з

ПДВ, та зроблено висновок, що ці матеріали придбані і оплачені з перевищенням їх вартості на 57,4 тис.грн. Цей висновок зроблений на підставі даних ТОВ «НВФ «Інпроект» в Донецькій області станом на 01.12.2017 року згідно якого ціна арматури для монолітного залізобетону 16 мм складала – 20 500 грн з ПДВ за тону.

Разом з тим, зазначаємо наступне, що згідно проектно-кошторисної документації та у відповідних актах ф.№ КБ-2в передбачено використання та оплата гарячекатаної арматурної сталі гладкої, клас А500С, діаметр 16 мм. В акті аудиту зазначено, що згідно усередненої ціки на основні будівельні матеріали, вироби та конструкції в Донецькій області станом на 01.12.2017 року, за даними ТОВ «НВФ «Інпроект» в Донецькій області вказана ціна арматури для монолітного залізобетону класу А400С (АШ 16мм) 20500,00 грн. за 1 т.

Як зазначено вище, згідно проектно-кошторисної документації та у відповідних актах ф.№ КБ-2в передбачено використання та оплата гарячекатаної арматурної сталі гладкої, клас А500С, діаметр 16 мм, тобто здійснювалась оплата матеріалу - гарячекатаної арматурної сталі гладкої, клас А500С, діаметр 16 мм, а не арматури для монолітного залізобетону класу А400С (АШ 16мм).

Крім того, згідно проектно-кошторисної документації передбачено вартість клинкерної брусчатки «Керамейя» (шифр С1426-11789-2) за ціною 444, 25 грн. за 1 кв.м. з ПДВ – 533,1 грн. за 1 кв.м.

Згідно відповідних актів ф. №КБ-2в придбано та оплачено плити бетонні фігурні, толщ. 80 мм (шифр С1426-11789-2) усього 579,2 грн. з ПДВ за 1 кв.м., а не 582,2 грн. з ПДВ за 1 кв.м., як зазначено в акті.

Згідно усередненої ціни на основні будівельні матеріали, вироби та конструкції в Донецькій області станом на 01.12.2017 року, за даними ТОВ «НВФ «Інпроект» в Донецькій області вказана ціна на фігурні елементи мощення (ФЕМ) за 1 кв.м. 240,00 грн. Згідно усередненої ціни на основні будівельні матеріали, вироби та конструкції в Донецькій області станом на 01.12.2017 року, за даними ТОВ «НВФ «Інпроект» в Східному регіоні вказана ціна на фігурні елементи мощення (ФЕМ) за 1 кв.м. 246,75 грн.

Разом з тим, проектно-кошторисною документацією, як зазначалось вище, передбачено закупівлю виробів «Клинкерна брусчатка «Керамейя», тому вважаємо, що застосовувати у даному випадку усереднені ціни за даними ТОВ «НВФ «Інпроект» в Донецькій області на фігурні елементи мощення (ФЕМ) не можливо, так як назва матеріалу – Фігурні елементи мощення (ФЕМ) це узагальнена назва всіх видів таких виробів, а не конкретного виробу, як в даному випадку «Клинкерна брусчатка «Керамейя».

Крім того, Відповідно до видання ТОВ «НВФ Інпроект» «Ціноутворення в будівництві», №9/2018 у своїх виданнях до застосування цін друкує (Додається витяг з видання «Ціноутворення в будівництві» №9'2018, стр. 61, 62.):

«Які складові інформації?»

Інформація складається із декількох частин.

Перша частина- дані об усереднених цінах на основні будівельні матеріали, вироби та конструкції. Таку ціни проводяться єдиним показником в цілому по Україні і, як правило, можуть вирізнятися по областях транспортною складовою

Друга частина –дані об усереднених цінах на основні будівельні матеріали, вироби та конструкції по областях.

Третя частина – дані о середньозважених цінах на основні будівельні матеріали, вироби та конструкції в п'яти регіонах України.

...

Джерела наповнення інформації

Основними джерелами інформації є місцеві органи виконавчої влади, будівельні організації, підприємства- виробники будівельних матеріалів та виробів, а також

підприємства, що реалізують промислову продукцію, яка використовується в будівництві.

....  
Цінова пропозиція претендента на виконання будівельних робіт (договірна ціна) та проведення взаєморозрахунків за об'єми виконаних робіт.

На цієї стадії підрядна організація, яка планує перемогти в конкурсі та отримати замовлення на будівництво, повинна використовувати свій банк даних і здійснювати аналіз цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні (п. 6.3. ДСТУ-Н Б Д. 1.1-2:2013)...

Такий порядок визначення вартості матеріальних ресурсів встановлено і при проведенні взаєморозрахунків за об'єми виконаних робіт (п. 6.3.3. ДСТУ-Н Б Д. 1.1-2:2013)

п. 6.3.3. ДСТУ-Н Б Д. 1.1-2:2013 «Вартість матеріальних ресурсів у складі прямих витрат при проведенні розрахунків за обсяги виконаних робіт визначається на підставі виконаних обсягів робіт, нормативних витрат матеріальних ресурсів, визначених за ресурсними елементними кошторисними нормами, та їх вартості за договірною ціною.»

Також, згідно ДСТУ Б Д.1.1-2:2013 «ВИЗНАЧЕННЯ ПРЯМИХ ВИТРАТ ПРИ СКЛАДАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ» при розрахунках за виконані роботи:

«6.3.3 Вартість матеріальних ресурсів у складі прямих витрат при проведенні розрахунків за обсяги виконаних робіт визначається на підставі виконаних обсягів робіт, нормативних витрат матеріальних ресурсів, визначених за ресурсними елементними кошторисними нормами, та їх вартості за договірною ціною.

6.3.4 Вартість матеріальних ресурсів уточнюються відповідно до умов, передбачених договором підряду».

Що стосується висновків викладених на арк.12-14 акту аудиту стосовно закупівлі певних матеріально-технічних ресурсів за цінами, що перевищують ринкові, то зазначаємо наступне, що порівняння прийнятих цін на обладнання для кондиціонування приміщень у акті ф.№КБ-2в від 21.12.2017 №1 з комерційною пропозицією спеціалізованої компанії «Ventbazar», викладених у додатку 2 до акту вважаємо за не можливе, так як у пропозиції спеціалізованої компанії «Ventbazar», зазначається інша модель обладнання (зокрема, наружний блок RXYSCQ4TY1 зазначено –замена RXYSCQ4T8Y марка Daikin). Зазначаємо, що пропозиція зроблена 13.11.2018 року в якій вказано, що вартість актуальна протягом двох тижнів.

Крім того, спеціалізована компанія «Ventbazar» не є організацією, яка уповноважена здійснювати збір, аналіз та узагальнення інформації про ціни на основні будівельні матеріали, вироби та конструкції, що склалися в розрізі регіонів України, та доведення такої інформації до учасників будівництва, тому вважаємо за некоректне використання інформації спеціалізована компанія «Ventbazar» щодо ціноутворення, також зазначаємо, що комерційна пропозиція не є фінансовим документом.

В.о. міського голови

Порецька Юлія



О. Олехнович



УКРАЇНА

**СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА**

пл. Соборна, 2, м. Слов'янськ, Донецька обл., 84122, тел.: (06262) 3-35-22, факс: 3-35-22  
E-mail: postmaster@slavrada.gov.ua Веб-сайт: www.slavrada.gov.ua

14.05.2019 № 14-01-046/1858

Департамент економіки  
облдержадміністрації

На № 5/697/40-19/04-2 від 03.05.2019

Розглянувши Рішення Рахункової палати від 26 березня 2019 № 7-1 «Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку» (далі – Рішення), повідомляємо наступне.

Слов'янська міська рада протягом 2017-2018 років реалізувала інвестиційний проект «Удосконалення перинатальної допомоги мешканцям м. Слов'янська шляхом впровадження новітніх технологій (реконструкція) у пологовому будинку, розташованому по вул. Університетській (вул. Леніна), 15 м. Слов'янська».

Згідно з підпунктом 5.6 пункту 5 Рішення, виявлене неекономне використання коштів Фонду в сумі 1491,7 тис. грн. через завищення вартості придбаного 41 потужного кондиціонера.

Розпорядником коштів - КПЗ «Пологовий будинок» на адресу Територіального управління Рахункової палати по Донецькій та Луганській областях (у м.Донецьк) 16.11.2018 № 01-11/289 направлено заперечення до Акту аудиту ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку № 24-10/18-48 «0» від 02.11.2018. щодо нерезультативного та неекономного використання коштів Фонду.

На підставі статей 875, 877 Цивільного кодексу України, підрядник об'єкту – Авторемонтно-агрегатний завод Черкаської облспоживспілки здійснює будівництво відповідно до проектної документації, яка визначає обсяг і зміст робіт та інші вимоги, які ставляться до робіт та до кошторису, що визначає ціну робіт. Проект будівництва оформлений згідно з постановою КМУ від 11 травня 2011 № 560. Експертною організацією ТОВ «Експертиза МВК» проведена експертиза проектно-кошторисної документації об'єкту та надано експертний звіт від 08.08.2016 № 3439.

На сьогодні реалізація проекту триває: підрядник виконує роботи по монтажу крематора-інсенезатора допоміжного корпусу пологового будинку

Заступник міського голови

Смірєвський Віктор Вікторович, 050-162-95-04

А.С. Рубш



СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  
КОМУНАЛЬНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ  
ЗАКЛАД "ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК"

84122, Донецька обл., м.Слов'янськ, вул. Університетська, 15, тел. (06262) 2-43-66  
e-mail:slavrodcom@i.ua факс (06262) 2-91-24

16.11.2018 № 01-11/289

Територіальне управління Рахункової палати  
по Донецькій та Луганській областях  
(у м. Донецьк)

Заперечення до Акту  
аудиту ефективності використання коштів державного  
Фонду регіонального розвитку  
№24-10/18-48 «0» від 02.11.2018

Ознайомившись зі змістом акту аудиту, вважаю необхідним надати наступні заперечення:

Відповідно до пункту 5 статті 48 Бюджетного кодексу України (далі – БКУ) Казначейство України здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів і відображає їх у звітності про виконання бюджету. При реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснюється перевірка відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі).

Крім того, у статті 49 БКУ визначено, що Казначейство України здійснює платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі:

- 1) наявності відповідного бюджетного зобов'язання для платежу у бухгалтерському обліку виконання бюджету;
- 2) наявності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);
- 3) наявності у розпорядників бюджетних коштів відповідних бюджетних асигнувань.

Керуючись вимогами статті 78 БКУ казначейське обслуговування місцевих бюджетів та виконання здійснюється органами Казначейства України відповідно до статті 43 та виконання місцевих бюджетів за видатками та кредитуванням здійснюється відповідно до статей 46-51.

Правовий статус розпорядників бюджетних коштів, їх повноваження та відповідальність базуються на положеннях ст. 22 БК та підзаконних нормативно-правових актах, зокрема, постановах Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" від 28.02.2002 р. № 228 (із змінами), "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання" від 17.05.2002 р. № 659, "Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів" від 29.11.2006 р. № 1673 (із змінами), розпорядженні Кабінету Міністрів України "Про вдосконалення структури розпорядників бюджетних коштів" від 31.05.2006 р. № 296-р (із змінами); наказах Міністерства фінансів України "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету" від 28.01.2002 р. № 57 (із змінами); "Про затвердження Інструкції про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі" від 14.12.2001 р. № 574, "Про паспорти бюджетних програм" від 29.12.2002 р. № 1098 (із змінами), "Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу" від 30.05.2007 р. № 662 тощо.

На органи Державного казначейства покладається здійснення контролю за відповідністю розподілу показників поданих розпорядниками бюджетних коштів документів даним казначейського обліку.

Згідно розпорядження Голови Донецької обласної державної адміністрації від 10.07.2017 № 785 зі змінами, на відділ фінансового забезпечення облдержадміністрації покладений обов'язок, як на розпорядника коштів нижчого (другого) рівня здійснювати контроль щодо порядку освоєння розпорядниками та одержувачами коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Жодних зауважень, приписів, вимог щодо порушень бюджетного законодавства з боку органів Державної казначейської служби та Донецької обласної військово-цивільної адміністрації на нашу адресу до 19.10.2018 року не надходило.

#### **Щодо нерезультативного та неекономічного використання коштів Субвенцій:**

##### **Щодо завищення ціни вартості кондиціонерів:**

Згідно з частиною 1 статті 875 Цивільного кодексу за договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх. Згідно статті 877 Цивільного кодексу підрядник зобов'язаний здійснювати будівництво та пов'язані з ним будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, що визначає обсяг і зміст робіт та інші вимоги, які ставляться до робіт та до кошторису, що визна-



чає ціну робіт. Підрядник зобов'язаний виконати усі роботи, визначені у проектній документації та в кошторисі (проектно-кошторисній документації), якщо інше не встановлено договором будівельного підряду. У пункті 10 Постанови КМУ від 11 травня 2011 р. № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» наведено перелік проектів будівництва об'єктів, які підлягають обов'язковій експертизі. Згідно пункту 13 Постанови КМУ від 11 травня 2011 р. № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» для проведення експертизи її замовник подає експертній організації проект будівництва, оформлений відповідно до вимог державних стандартів.

Експертною організацією Товариство з обмеженою відповідальністю «Експертиза МБК» проведена експертиза проектно-кошторисної документації об'єкту та надано експертний звіт від 08.08.2016 р. № 3439.

Інформація щодо цінкових пропозицій окремих постачальників на кондиціонери «OSAKA» наведена в таблиці №5 Акту відповідно за результатами моніторингу цін в мережі Інтернет. Утім перелік органів, установ, організацій, які уповноважені надавати відповідну інформацію щодо коливання цін на ринку підтверджують Торгово-промислова палата (її територіальні відділення), ДП «Держзовнішінформ» ДП «Укрпромзовнішекпертиза» і цей перелік не є остаточним. Тобто ціни на кондиціонери, що наведені в таблиці № 5 Акту є не вичерпаними і враховувати їх при розрахунку різниці вартості придбання кондиціонерів не можливо.

**Щодо належної перевірки відповідності договірним цінам вартості пред'явлених до оплати окремих будівельних матеріалів, виробів та обладнання**

У зв'язку з відсутністю у штаті КЛПЗ «Пологовий будинок» таких спеціалістів, як юрист, інженер з будівництва та кошторисних було укладено договори з КП «Слов'янське управління капітального будівництва» від 30.11.2017 р. на технічний та авторський нагляд. Згідно з п. 2.3.5 договору на технічний нагляд Виконавець КП «Слов'янське управління капітального будівництва» зобов'язаний отримувати від Підрядника для перевірки акти виконаних робіт за формою КБ-2 та довідку за формою КБ-3, матеріалів, а також розрахунки загальноновиробничих та інших витрат.

Згідно з п. 2.4.1. Виконавець КП «Слов'янське управління капітального будівництва» зобов'язаний проводити перевірку:

- наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час робіт, що виконує на об'єкті Підрядник: технічного паспорта, сертифіката та ін.;
- відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів;

- відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації;
- виконання підрядником вказівок і приписів з результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду.

**Щодо зауважень у додатку № 2:**

У зв'язку з відсутністю своєчасного фінансування, коливанням цін на ринку (обладнання купувалося у грудні 2017 року), заміна обладнання на аналогічне обладнання іншої марки відбулася за погодженням авторського нагляду без збільшення зазначеної кошторисної вартості об'єкта. Згідно з п. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» ціна за одиницю товару може змінюватися не більше, ніж на 10% у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

**Щодо зауважень у додатку № 3:**

По актам КБ-2в кошти на оплату перших 5 днів непрацездатності, згідно з листом Міністерства праці України від 06.08.2011 р., взяті у договірній ціні у розмірі 0,78% від кошторисної заробітної плати і не перераховувались.

Комісійні акти від розбирання покриттів підлог, стін, покрівлі та конструкцій є у наявності (копії додаються).

Застосування вантажопідйомних машин та механізмів погоджувалось замовником без зміни кошторисної вартості (лист від 16.08.2018 № 88, лист від 17.08.2018 № 01-11/491 додаються).

Розрахунки коштів на оплату відрядження працівників та підтверджуючі документи підрядника (накази про відрядження працівників та рахунки на оплату за проживання працівників додаються).

Між цінами на будівельні матеріали, вказаними у додатку № 3 до акту Рахункової палати, та наданими у актах КБ-2в, є розбіжності. Наприклад,

- за лінолеум (договірна ціна 244,90 грн. за 1 м<sup>2</sup>, по акту КБ-2в – 170,11 грн.);
- шпаклівка (договірна ціна 2860,14 грн. (включені: сітка шліфувальна, ґрунтовка, шпаклівка), по акту КБ-2в – 2519,33 грн.);
- пісок природний (у додатку № 3 помилково вказана ціна 851,91 грн. замість 351,91 грн. у акті КБ-2в);
- передача брухту металевого була проведена на об'єкті (акт списання металобрухту додається).

Розрахунки за електроенергію та воду між Підрядником та Замовником будуть здійснені до кінця бюджетного 2018 року.

**Щодо фактичного стану дотримання вимог Закону України від 25.12.2015 № 922 «Про публічні закупівлі»**

Відповідно до ч.1 статті 28 Закону України від 25.12.2015;922 «Про публічні закупівлі» (надалі Закон) оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону.

Критеріями оцінки є:

у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, що виробляються, виконуються чи надаються не за окремо розробленою специфікацією (технічним проектом), для яких існує постійно діючий ринок, - ціна;

у разі здійснення закупівлі, яка має складний або спеціалізований характер (у тому числі консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт), - ціна разом з іншими критеріями оцінки, зокрема, такими як: умови оплати, строк виконання, гарантійне обслуговування, експлуатаційні витрати, передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів.

Через відсутність в Законі визначення термінів «окремо розробленою специфікацією (технічним проектом)» та «закупівлі, які має складний або спеціалізований характер» дало можливість Замовнику встановити додаткові критерії оцінки, а саме строк виконання робіт, який зіграв вирішальну роль при визначенні переможця торгів.

Разом з тим, у зв'язку із затриманням термінів та обсягів фінансування у 2017-2018 рр. (інформація щодо запланованих та фактичних термінів та обсягів фінансування наведені у таблиці 1, 2 Акту) призвели до недотримання строків виконання робіт підрядником.

Прошу врахувати вищенаведені заперечення, пояснення до акту аудиту та прийняти їх до відома.


Додаток на 26 аркушах.

Головний лікар



С. В. Турєєв

**СОГЛАСОВАНО:**  
 Директор  
 КП «Славянское управление  
 капитального строительства»

  
 Г.А. Дубров



**УТВЕРЖДЕНО:**  
 КЛПУ «Пологовий будинок»

  
 С.В. Турсев

**ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ**

по объекту: «Усовершенствование перинатальной помощи жителям г. Славянска путем внедрения новейших технологий (реконструкция), расположенной по ул. Университетской (ул. Ленина), 15 г. Славянск»

№ в/а	Перечень основных данных и требований	Основные данные в требования
1	Местонахождение объекта	г. Славянск Донецкая область
2	Вид строительства	Реконструкция
3	Заказчик	КЛПУ «Пологовий будинок»
4	Источник финансирования	ГОРР 90% и местный бюджет 10%
5	Генеральный проектировщик	КП Славянского городского совета «Славянское управление капитального строительства» 84122, Донецкая обл., г. Славянск, ул. Почтовая, 44, ЕГРПОУ 37467267, ИНН 374672605227
6	Стадия проектирования	РП
7	Категория сложности объекта	III
8	Инженерные изыскания	Не требуются
9	Основные архитектурно-планировочные решения	Предусмотреть: - утепление фасада; - утепление дачкрытия; - замену кровли роддома из асбестоцементных листов на кровлю из металлочерепицы; - замену наружного водостока на водосток из пластиковых элементов; - огнезащиту деревянных конструкций кровли; - ремонт мягкой кровли пищеблока и вспомогательного корпуса с использованием наплавленных материалов; - замену деревянных оконных блоков пищеблока, архива, вспомогательного корпуса, дверных блоков на металлопластиковые; - ремонт крылец с устройством козырьков; - замену трубопроводов отопления, водоснабжения, канализации; - замену сетей электроосвещения; - внутреннюю отделку помещений; - замену лифта; - замену оборудования и приобретение недостающего;
10	Дополнительные требования	1. Цены на материалы, изделия, конструкции на стадии составления сметной документации принимаются по исходным данным заказчика или по его поручению из других источников. Перед составлением смет запросить у заказчика стоимость

на необходимую номенклатуру материальных ресурсов, а также в проектной, сметной документации четко указать наименование, технические характеристики, тип, марку материальных ресурсов;

2. Затраты на технический надзор принять в размере 2,5 % от итога глав 1-9, графа 7 сводного сметного расчета стоимости объекта строительства.

3. Уровень среднемесячной заработной платы, соответствующей среднему разряду сложности работ 3,8 принять в размере 3400 грн. для строительных, монтажных и ремонтных работ и работ на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов

4. Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование принять в размере 22%; средства на оплату первых пяти дней нетрудоспособности вследствие заболеваний или травм принять в размере 0,78%; взнос в Пенсионный фонд от помощи в связи с временной утратой трудоспособности и затратами, обусловленная погребением принять в размере 0,2238%.

5. Средства на покрытие рисков всех участников строительства принять в размере 2%.

6. Предусмотреть средства на возмещение командировочных затрат, в связи с большим объемом работ и отсутствием в г. Славянске подрядной организации, способной реализовать данный проект в сжатые сроки.

7. Затраты авторский надзор принять согласно расчета проектной организации.

8. Затраты на проведение процедуры закупки предусмотреть в размере 900 грн.

9. Проектную документацию согласовать проектно-сметную документацию со всеми заинтересованными учреждениями города, а также ГП «Укрстройэкспертиза» за дополнительную плату.

Главный инженер  
КП «Славянское управление  
капитального строительства»



Н.Н. Крутинов

Инженер КППУ «Полетовой будинок»



З.В. Щербакова

**Медична програма до проекту регіонального розвитку, щодо вдосконалення перинатальної допомоги жителям міста Слов'янська шляхом впровадження новітніх технологій в КЛПЗ «Пологовий будинок»**

Для виконання програми необхідно оснастити пологовий будинок новою медичною апаратурою і технологічним обладнанням:

Медична апаратура:

№ п/п	Назва обладнання	Кількість	Приблизна ціна, грн.	Приблизна сума грн.	Обґрунтованість закупки
1	Апарат дихальний SIPAP infant Flow для неінвазивної вентиляції легенів та SPAP терапії новонароджених	1	730000	730000	Апарат Infant Flow здійснює традиційну SPAP і неінвазивну вентиляцію легенів за допомогою назальних канюль або лицьової маски. Це дає можливість знизити кількість дітей, які потребують інтубації трахеї, а дітям, яким потрібна ШВЛ істотно скоротити її тривалість. Глибоко недоношеним новонародженим апарат здатний проводити продовжені перші вдихи, більш повно розкривати легені і забезпечувати рівномірне введення сурфактанту. Все це буде сприяти зниженню перинатальної смертності
2	Апарат ШВЛ Бріз для дорослих	3	250000	750000	Апарат ШВЛ Бріз призначений для проведення штучної вентиляції легенів дорослим у відділеннях реанімації, інтенсивної терапії. За допомогою апарата можна стимулювати спонтанну дихальну активність з самого початку примусової вентиляції легенів. Вводиться замість вибувших з експлуатації апаратів ШВЛ РО-6 1984 р.в.
3	Кисневий концентратор високого тиску 4 атм. LF-H-10A	3	120000	360000	Для забезпечення наркозного та дихального обладнання киснем високого тиску у операційних та палаті інтенсивної терапії відділення новонароджених. Це виключає з експлуатації кисневі балони та забезпечує безпеку охорони праці та пожежну безпеку.
4	Комплекс для гістеро-резектоскопії "ЕКОНТ-КОМПЛЕКС" ТУ У 32.6-19422088-010:2013, у складі: 1. Ендохірургічне обладнання - універсальна помпа з перистальтичним насосом, - трубки для перистальтичних помп, одноразові, частина до пацієнта - 25 шт., - трубки для перистальтичних помп, одноразові, частина до помпи, 10 шт.,	1	400000	400000	Для діагностики та лікування гінекологічних хворих з безпліддям, порушенням менструального циклу, гіперпластичними та диспластичними процесами порожнини матки, шийки матки, субмукозними міоматозними вузлами, онкопатології матки, що надасть можливість лікувати безпліддя та гінекологічні захворювання на сучасному рівні.

	<p>2.Резектоскоп операційний:  -тубус резектоскопу  беспрявного потоку  комплект., обертовий, 26 Шр  -робочий елемент резектоскопа,  пасивний, закрита рукоятка,  -телескоп під 30 град.  -ріжучий електрод-петля для  резектоскопа прямий, 24Шр  -роликівий ріжучий електрод  для резектоскопа, 24Шр.,  діам.шара 3,0  -монополярний ВЧ кабель,  діаметр 4 мм, довжина 3м.</p>				
5	Усього	8		2 240 000	

Технологічне обладнання:

№ п/п	Найменування	Кількість	Цена	Сума
1	Крематор/інсінератор для спалювання медичних відходів	1	800000	800000
2	Машина пральна на 25 кг. Універсальна	3	85000	255000
3	Центрифуга на 25 кг.	2	45000	90000
4	Сушильний барабан на 25 кг МСР-25	2	65000	130000
5	Каток сушильно-гладильний на 25 кг/ч електричний	1	80000	80000
6	Плита електрична 6-ти комфорчна без духовки ЕП-6П	1	25000	25000
7	Шкаф жарочний електричний ШПЕСМ-3М	1	20000	20000
8	Морозильна камера V-400 л.	1	25000	25000
9	Мясорубка промишлена ТС-8	1	13000	13000
10	Овощерезка МПО-1-01	1	15000	15000
11	Тестомес СК-30 3Ф	1	25000	25000
12	Котел пищеварочний КПЕ	1	18000	18000
13	Витяжний зонт	1	30000	30000
14	Ванна мочна серия 700	1	10000	10000
15	Шкаф металевий для посуду	3	3500	10500
16	Стелаж для сушки посуду СТС СЗТ 800	3	3000	9000
17	Стол з н/с серии 800	10	2500	25000
18	Холодильник бытовий	10	10000	100000
19	Водонагрівальний бак 100л	6	4500	27000
20	Стол лабораторний	5	4500	22500
21	Стол-витяжка лабораторна	2	20000	40000
22	Шкаф д/хран.лабораторного посуду	4	2500	10000
23	Шкаф д/хран.реактивів.	4	5000	20000
	Разом:			1 800 000

Головний лікар



С.В.Турцев



УКРАЇНА  
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. Олексі Тихого, 6, м. Краматорськ, 84306, тел. (0626) 42-04-55  
E-mail: donoda@dn.gov.ua

Веб-сайт: www.dn.gov.ua

02.05.2019 № 0.4/25-2354/4-19

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Управління захисту економіки в  
Донецькій області ДЗЕ  
Національної поліції України

До облдержадміністрації з Рахункової палати листом від 15.04.2019 № 18-1171 надійшло Рішення від 26.03.2019 № 7-1 «Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку».

Згідно з Законом України «Про місцеві державні адміністрації» направляємо вказане Рішення до відома та вжиття відповідних заходів реагування згідно з компетенцією.

Додаток: на 13 арк. в 1 прим.

Заступник голови  
облдержадміністрації

В.С. Філашкін

Ставицький О.М.  
Пасько О.С. (095)4022484

ДОНЕЦЬКА ОДА  
0.4/25-2354/4-19 від 02.05.2019

