



У К Р А Ї Н А

ІЗМАЇЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

68600, м. Ізмаїл, пр. Суворова, 62, тел. 2-00-36, факс 7-22-36, e-mail: ispolkom@izmail.odessa.gov.ua

23.05.2019 № Од/ОІ-17-1465  
на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

РАХУНКОВА ПАЛАТА  
вул. М. Коцюбинського, 7, м. Київ,  
01601

На Рішення Рахункової палати від 26 березня 2019 року № 7-1 «Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку» інформуємо про наступне.

У м. Ізмаїлі Одеської області в 2012 році розпочато реалізацію проекту «Реконструкція незавершеного будівництва загальноосвітньої школи по вул. Івана Франка в м. Ізмаїлі під спортивну школу». Згідно з експертним звітом від 14.02.2012 № 16-00108-12, виданим філією ДП «Укрдержбудекспертиза» в Одеській області, загальна кошторисна вартість об'єкта становила 53 555,211 тис. грн. В зв'язку з підвищенням заробітної плати та цін на матеріали, у 2018 році було виконано коригування проєктно-кошторисної документації. Згідно з експертним звітом від 27.11.2018 № 16-2609-18, виданим філією ДП «Укрдержбудекспертиза» в Одеській області, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 142 905,981 тис. грн.

На даний час використано 45 100,00 тис. грн. Рівень будівельної готовності проекту становить 37,4 %. Для завершення реалізації проекту необхідно фінансування в сумі 89 350,77 тис. грн.

З повагою,  
Ізмаїльський міський голова

вик. В. В. Долженкова  
тел. 2-22-96

А.В. Абрамченко

